

Antecedentes de la obra

Cliente	VINILIT	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7225- Vinilit 1	Inicio Obra:	03-01-2013
Ubicación :	Pdte Jorge Alessandro Rodriguez 10.900 / San Bernardo	Entrega Provisoria:	08-03-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión N°5	Reunión de Prevención de Riesgos	
Fecha	16-01-2013	Hora Inicio:	Hora Término:
Lugar:	Obra de Remodelción		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Maria Paz Valderrama, Fernando Muñoz, Manuel Pizarro, Miguel Zagal, Osvaldo Soto

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso			Cumplimientos	Vinilit clausura entrada de trabajadores de oficina continua a obra, cumpliendo lo solicitado en reunión pasada.
Proceso			Trabajos	Se define la limpieza total de cables eléctricos, datos y voz existentes en la remodelación. Queda escrito en libro de obra que datos y voz se podían retirar y solo la parte eléctrica se esperaría que personal Vinilit identificará para su eliminación. Hasta ese momento los cables se asegurarían al techo para no impedir el libre transito por la obra.
Proceso			Compromisos	Se revisa la instalación en el exterior del edificio los equipos de aire acondicionado. Contract evaluara con técnicos de + UNO (Clima) para desarrollar esta tarea de mejor forma. En reunión de obra se concluirá este tema.
Proceso			Reglamentos	Vinilit determina usos de andamios con baranda, independientemente si la altura máxima a realizar los trabajos es a 1,80 m.
Proceso			Trabajos	Se instaure en obra Manifold de Seguridad.
Proceso			Compromisos	Vinilit definirá contraparte en temas de Prevención de Riesgos para la obra de remodelación.

Próxima Reunión

Fecha:	23 de enero 2013	Desde:	Hasta:
Lugar:	Obra de Remodelción		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.