

Antecedentes de la obra

Cliente	VINILIT	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7225- Vinilit 1	Inicio Obra:	03-01-2013
Ubicación :	Pdte Jorge Alessandro Rodriguez 10.900/ San Bernardo	Entrega Provisoria:	08-03-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión N°7	Reunión de avance de obra	
Fecha	21-01-2013	Hora Inicio:	Hora Término:
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Fernando Muñoz, Manuel Pizarro, Veronica Tarigo

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General		Autorizados por parte de Vinilit a definir	Fernando aclara que los únicos autorizados en obra para definir cosas son Miguel Sagal en temas de seguridad y Fernando Muñoz. Contract no debe atender a otros requisitos o cambios solicitados por gente de Vinilit sin la autorización de estos.
Proyecto	Cielos modulares	General		Fernando entrega a Contract ficha del cielo modular que será utilizado. Cielo Bolero 60x60 canto rebajado.
Proyecto	Pavimentos	baños	Porcelanato	Vinilit entrega muestras de porcelanato. Se define que el que utilizaremos es el: Petreo Grey 30 x 60 en baños, tanto en piso como en pared.
Proyecto	Mobiliario	General	Muebles Rack	Contract presenta diseño para muebles donde irían los racks. Fernando está de acuerdo con la propuesta. Contract enviará presupuesto.
Proyecto	General	General	Carpeta	Contract hace entrega de la carpeta de especificaciones técnicas y planos de proyecto.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Pavimentos	otro	escalera	C Lopez / M Pizarro	Se deberá estudiar opciones de piso para la escalera, con tipos de piso (porcelanato, vinílico u alfombra). Ver diseño y presupuesto.	28-01-2013
Mobiliario	otro	muebles rack	C Lopez / M Pizarro	Presentar a Vinilit presupuesto por nuevos muebles para impresoras y muebles rack	23-01-2013
Clima	otro	fachada	M Pizarro	Se estudian las distintas opciones de realizar las conexiones hacia el exterior de inyección y retorno del aire acondicionado. Vinilit revisará los planos de estructura junto con Contract para ver si a los laterales de las ventanas es muro de albañilería	22-01-2013

General	acceso/ recepción	palillaje	C Lopez	Ver otra opción de diseño para el lateral de recepción y sombra sobre el sector de recepcionista. (en colores más claros, algo más "liviano") Presentar en próxima reunión.	28-01-2013
---------	----------------------	-----------	---------	---	------------

Próxima reunión

Fecha	28-01-2013	Desde:	9:00	Hasta:	10:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.