

FECHA 28/01/13

LUGAR

CLIENTE MERCADO LIBRE

OBRA AGUADA PARK PISO 19

Empresa

Email

Integrantes

Mercado Libre
 Mercado Libre
 Contract
 Contract
 Contract
 Contract

sebastian.fernandezsilva@mercadolibre.com
 elizabeth.velazquez@mercadolibre.com.uy
 fmarconi@contract.com.ar
 pperez@contract.com.uy
 jvanni@contract.com.uy
 gcarvallo@contract.com.uy

Sebastián Fernández Silva
 Elizabeth Velázquez
 Fernando Marconi
 Pablo Pérez
 Jorge Vanni
 Gabriela Carvallo

La siguiente minuta refleja las definiciones tomadas durante la reunión mantenida el día 28/ene.

1. La puesta en marcha de los equipos de aire acondicionado se comenzará lo antes posible.
2. Se trabajará para entregar la obra antes del 13 de marzo, pudiendo quedar tareas pendientes en el sector afectado por el Adicional 1 (mudanza de Data Center).
3. Al 13 de marzo, quedará operativo el piso 19 con los racks instalados en el nuevo Server. El traslado de los equipos del piso 20 al 19 corre por cuenta de Mercado Libre posteriormente.
4. Se armarán todos los puestos en Call Center, con sus mamparas divisorias altas.
5. Se evaluó la re-configuración del actual local de Micro-tecnología en el piso 20 como Sala de reuniones informales con mesa y pizarra. Esta sala sería abierta. Mercado Libre definirá su destino.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.