

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente SMA South America Spa
Obra Av. Cerro El Plomo 5630 Piso 18
Superficie (M2) 245 m2

Inicio
Término
Plazo

19-10-2013 Coordinadora Comercial
04-01-2013 Arquitecto Proyectista
70Días Director de Obra

Ignacia Barros
Pamela Palma
Mauricio Garrido

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
3. Final	17-01-13	3. Open Plan	pantallas divisorias	8. Otro	Cambio de grafica de pantallas open	1. Pendiente	Validar con cliente	pendiente	Mauricio Garrido	08-02-13	CONTRACT
3. Final	17-01-13	5. Baños	topes de puertas	8. Otro	Cambiar topes de puertas de baños	1. Pendiente	Programado	pendiente	Mauricio Garrido	06-02-13	CONTRACT
3. Final	17-01-13	0. General	señalética	6. Instalaciones	Señalética led	2. Adicional	Adicional 2	pendiente	Mauricio Garrido	05-01-13	CONTRACT
3. Final	17-01-13	2. Privado	muebles	7. Muebles	Mueble de guardado oficina Ralf.	1. Pendiente	Programado	pendiente	Mauricio Garrido	20-02-13	TAZ
3. Final	17-01-13	2. Privado	muebles	7. Muebles	Provision e instalacion de mueble lateral y cajonera oficina C.knnac	2. Adicional	Adicional 2	pendiente	Mauricio Garrido	20-02-13	TAZ
3. Final	17-01-13	3. Open Plan	mueble open	3. Cristales	Cambiar pantalla de cristal rayada.	1. Pendiente	Programado	pendiente	Mauricio Garrido	20-02-13	TAZ
3. Final	17-01-13	2. Privado	Privado Daniel R.	8. Otro	Provision e instalacion de espuma en bandeja perimetral.	2. Adicional	Adicional 3	pendiente	Mauricio Garrido	5/7	Se espera post venta del edificio previa a intervencion.
3. Final	17-01-13	6. Cocina/ kitchenette	coffe	4. Revestimientos	ceramica e incluir sello para muro sobre lavaplatos coffe	3. Otro	Garantia. Programar ejecucion.	pendiente	Mauricio Garrido	11-02-13	Garantia Contract. Entlar OC
3. Final	18-01-13	1. Recepción	recepcion	8. Otro	Grafica. Letras sobre pieza adicional de meson de recepcion.	2. Adicional	Adicional 4	pendiente	Mauricio Garrido	11-02-13	Adicional aprobado. Entlar OC
3. Final	18-01-13	6. Cocina/ kitchenette	coffe	4. Revestimientos	Cotizar mueble aereo kitchenette	2. Adicional	Adicional rechazado	pendiente	Ignacia Barros		CONTRACT
3. Final	17-01-13	1. Recepción	Area de recepcion	7. Muebles	Poner chapas en muebles de guardado y cajonera de muebles de recepcion.	1. Pendiente	validar con DDOO	pendiente	Mauricio Garrido	06-02-13	Verificar factibilidad con proveedor
3. Final	17-01-13	1. Recepción	Cajonera mueble de recepcion	7. Muebles	Reparar piquete de chapa de cajon 1 de cajonera	1. Pendiente	Programado	pendiente	Mauricio Garrido	06-02-13	Programar con ejecucion puntual anterior.
2. Provisoria	04-01-13	4. Sala Reuniones	mueble	7. Muebles	Cambiar mesa de sala de reunion	1. Pendiente	Programado	pendiente	Mauricio Garrido	20-02-13	Se espera fecha del proveedor.
2. Provisoria	04-01-13	0. General	area de espera	4. Revestimientos	Instalacion de cubrejunta	1. Pendiente	Programado	pendiente	Mauricio Garrido	22-02-13	Coordinar fecha de instalacion con proveedor.
2. Provisoria	04-01-13	2. Privado	Privado Ralf	4. Revestimientos	Cambiar perfil palmetas de cielo manchadas	1. Pendiente	validar con DDOO	pendiente	Mauricio Garrido	06-02-13	Se espera despacho del proveedor

Revisión final
de detalles y
adiciones.

Ignacia Barros
Coordinadora Comercial
15/03/13

Director de Obras

Director de Obras

Cliente