

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente
Obra
Superficie (M2)
350 mts2

Inicio
Término
Plazo

19-10-2012 Coordinadora Comercial
02-01-2013 Arquitecto Proyectista
75 Dias Director de Obra

Ignacia Barros
Mariano Moreno
Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2
3. Final	14-01-13	1. Recepción	area de acceso	6. Instalaciones	Ajustar angulo de vision de camara de citofono	1. Pendiente	Coordinar instalacion post autorizacion de adm	Programar	Felipe Hormazabal	13-03-13
3. Final	14-01-13	1. Recepción	area de acceso	6. Instalaciones	Ver factibilidad y cotizar citofono adicional para asistente.	2. Adicional	Se presento adicional. Sujeto a pto anterior.	Validar con cliente	Felipe Hormazabal	N/A
3. Final	14-01-13	1. Recepción	area de acceso	1. Obras Civiles	Instalacion de cinta led cenefa curva cielo recepcion	1. Pendiente	Pendiente	programado	Felipe Hormazabal	18-03-13
3. Final	14-01-13	6. Cocina/ kitchenette	area de acceso	6. Instalaciones	Consulta a proveedor por impresora de control de asistencia	1. Pendiente	Instalacion 19:00 hrs	Instalacion servidores operativos	Felipe Hormazabal	13-03-13
3. Final	14-01-13	0. General	cambio de alfombra	4. Revestimientos	Cambio de alfombra en area manchadas	1. Pendiente	Programar	post finalizacion de todos los trabajos	Felipe Hormazabal	13-03-13
3. Final	14-01-13	10. Sala Datos/ server	puesto costado area de	8. Otro	Cambiar modelo de zapatillas. Consultar minuta de reunion con IT.	2. Adicional	Se presento adicional.	Se espera aprobacion IT	Felipe Hormazabal	P. 13-03-13
2. Provisoria	02-01-13	10. Sala Datos/ Servidor	chapa de puerta	2. Marcos y Puertas	Solucion para chapa de puerta de server	1. Pendiente	Pendiente	Hacer muestra o enviar fichas de tirador	Felipe Hormazabal / Claudio Zúñiga conoce el modelo	13-03-13
2. Provisoria	02-01-13	4. Sala Reuniones	Sala de 8p	8. Otro	Cambiar cortina manchada. Y cambiar tope de cadena en paño 1 de open plan. Costado sala reunion.	1. Pendiente	Pendiente	programado	Felipe Hormazabal	13-03-13
2. Provisoria	02-01-13	2. Privado	vp	7. Muebles	Cambio de cubierta de escritorio. Solicitar cambio a Bash	1. Pendiente	Insistir con proveedor cambio dado que se indico en EP	Programar	Felipe Hormazabal	
2. Provisoria	02-01-13	2. Privado	vp	7. Muebles	Cambio de mesa de reunion. Solicitar cambio a Bash	1. Pendiente	Insistir con proveedor cambio dado que se	Programar	Felipe Hormazabal	
2. Provisoria	02-01-13	2. Privado	gerencia	7. Muebles	Lateral de escritorio rayado. Solicitar cambio a Bash	1. Pendiente	Insistir con proveedor cambio dado que se indico en EP	Programar	Felipe Hormazabal	
2. Provisoria	02-01-13	2. Privado	gerencia	7. Muebles	Mejora terminacion kardex. Bash	1. Pendiente	SE ESPERA ENTREGA (15 DIAS HABILES)	Entrega programada	Mariano Moreno	12-04-13
2. Provisoria	02-01-13	5. Baños	baños	7. Muebles	Cambio de chapa de vanitorios. En evaluacion por el cliente.	1. Pendiente	EJECUTAR	Cliente resuelve mantener chapa de madera, ejecutar	Felipe Hormazabal	11-03-13

Revisión final
de detalles y
adiciones.

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente