

INFORME DE VISITA DE OBRA

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 21-02-13	Inicio 9:00	Termino 10:30	
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de Obra 7			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarado 2. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Roberto del Real			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Security & Safety
	B.- Specialities
	C.- General

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Security & Safety					
A1	21/02	○ Sin Novedad	I	Contract	
B.- Specialities					
B1	21/02	○ Comteca está contratado ya para efectuar Sala de Servidor. ○ Fecha de entrega 19 de Abril 2013	I	Contract Caterpillar	

B2	21/02	Generador Se informa que no hay noticias.	P Out Budget	Caterpillar Delx Andrade Roberto del Real	06/02 13/02 21/02 01/03
B3	21/02	- Impresora Pedestal - Se ubica en Zona impresión lado server. Se debe ajustar mueble especial.	P	Contract Alejandro Castillo	21/02 01/03
B4	21/02	CAT TV Se entrega ya ubicación final.	I	Caterpillar Delx Andrade Roberto del Real	
B5	21/02	Control de Acceso - Cotizar sistema idem Deloitte - Considerar 150 tarjetas de acceso.	P Out Budget	Contract Cristian Alvarado	01/03
B6	21/02	Tarjetas Control de Acceso - Consultar si serán impresas? - Si son impresas. Se tiene diseño para proporcionarlo?	P Out Budget	Caterpillar Roberto del Real	
C.- General					
C1	21/02	Escala En proceso de cotización. No se está considerando imagen en palillaje de madera por el momento.	I	Contract	
C2	21/02	Media Table - Steelcase da la alternativa de comprar sólo la mesa y anular el tower con el fin de utilizarla en sala de telepresencia. - Si esta decisión no es tomada antes de el 22/02 steelcase entregará lo originalmente comprado, tower incluido.	P	Caterpillar Roberto Del Real Delx Andrade	22/02
C3	21/02	Mobiliario Executive Offices - Se presentarán tres opciones para mesa y gabinetes: - Opción 1 – Opcion mesa principal + gabinetes steelcase entregado el miércoles 11 de febrero. - Opcion 2 – Opcion mesa principal + gabinetes steelcase , por entregar steelcase informacion. - Opcion 3 - Opcion Mesa principal steelcase y gabinetes como muebles especiales.	P	Contract Barbara Mac Cawley	22/02
C4	21/02	Color Oscuro en nucleos Se está evaluando en conjunto con Suzan pero Roberto de Real considera apropiado.	P	Caterpillar Contract	01/03
C5	21/02	Muro de recepción Papel o pintura?	P	Caterpillar Suzan Gibbs Roderto Del Real	01/03

C6	21/02	Mudanza CAT - Se deberá extender por dos semanas más al menos - Se explica que si se debe deshabilitar Birmann esto tiene una duración de aproximadamente 35 días.	I	Caterpillar Roberto Del Real Contract Cristián Alvarado	
C7	21/02	Empresas de Mudanzas Se enviará informacionempresas para posible mudanza de Caterpillar	P	Contract Cristián Alvarado	22/02
C8	21/02	Comunicación Positiva del cambio Actualización de Renders	P	Contract Alejandro Castillo	01/03
C9	21/02	Informacion seguridad - Se enviará información de: - Comité parietario - ACHS - Comité seguridad	P	Caterpillar Roberto Del Real	22/02
C10	21/02	Vending - Se solicita información de máquinas a considerar y sus especificaciones técnicas. - Los sectores a considerar son: 3 Cofee Corner – Cofee/tea machine - Cafetería - Cofee/tea machine + Vending Snack Bebidas	P	Caterpillar Roberto Del Real	01/03
		Se enviará planos en donde irían ubicados estos Vending.	P	Contract Barbara Mac Cawley	22/02
C11	21/02	Cortinas - Se están evaluando dos presupuestos: - Luxaflex con descuento Deloitte - Marca Similar a Luxaflex.	P	Contract	22/02
C12	21/02	Equipamiento a reutilizar Se enviará listado de equipamiento a reutilizar. TV, proyectores, refrigeradores, hervidores, cafeteras, etc	P	Caterpillar Roberto Del Real	01/03
C13	21/02	CAT Logo Se solicitará logo en formato illustrator o freehand para ejecutarlo en zona de recepción.	P	Contract Barbara Mac Cawley	
C14	21/02	Film en tabiques vidriados Se solicitará a Maude Groupe el diseño de los tabiques vidriados	P	Contract Barbara Mac Cawley	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	01/03/13	Inicio:15:30	Termino: 17:30	Duración: 2 hours aprox
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA	Visita de Obra 8			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarado 2. Alejandro Castillo 3. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Delx Andrade 2. Roberto Del Real			

6. CONOCIMIENTO DE INFORME

El presente informe será revisado en próxima visita de obra, se solicitará firma de documento.

Caterpillar	Roberto del Real	
Caterpillar	Delx Andrade	
Contract	Cristian Alvarado	
Contract	Alejandro Castillo	
Contract	Claudia Quintana	
Contract	Barbara Mac Cawley	

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.