

INFORME DE VISITA DE OBRA

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 01-03-13	Inicio 15:30	Termino 17:30	
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de Obra 8			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarado 2. Alejandro Castillo 3. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Roberto del Real 2. Delx Andrade			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Security & Safety
	B.- Specialities
	C.- General

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Security & Safety					
A1	01/03	○ Sin Novedad	I	Contract	
B.- Specialities					
B1	01/03	○ Comteca solicitar track number de RACK	P	Contract Cristián Alvarado	06/03

B2	01/03	Generador Se informa que no hay noticias.	P Out Budget	Caterpillar Delx Andrade Roberto del Real	06/02 13/02 21/02 01/03 06/03
B3	01/03	- Comteca - Solicitar Ingeniería y Carta Gantt	P	Contract Cristian Alvarado	06/03
B4	01/03	Patch Información de Rotulación, orden y grupos. Correlación de los números.	P	Caterpillar Delx Andrade	06/03
B5	01/03	Rotulacion De puesto de trabajo será en plástico y papel en patch.	I	Contract Cristian Alvarado	
B6	01/03	Tarjetas Control de Acceso - Consultar si serán impresas? - Si son impresas. Se tiene diseño para proporcionarlo? - Considerar sólo 110 para presupuesto, según lo informado por Suzan	P Out Budget	Caterpillar Roberto del Real	06/03
B7	01/03	Telefonica - Existe camara al Edificio - Se solicitará en dos semanas más tender fibra sin activarla.	I	Caterpillar Delx Andrade	06/03
C.- General					
C1	01/03	Refrigerador Considerar sólo dos y nuevos	I	Caterpillar Roberto Del Real	
C2	01/03	Media Table Se anula el tower con el fin de utilizarla en sala de telepresencia.	I	Caterpillar Roberto Del Real Delx Andrade	
C3	01/03	Señalización Se solicita cotizar proyecto e implementación de señalización informativa y de emergencia.	P	Contract Barbara Mac Cawley	06/03
C4	01/03	Color Oscuro en nucleos Sólo en nuucleos de Baño y será Papel Mural modelo Pin Point color Sesame	I	Caterpillar Suzan Gibbs	
C5	01/03	Muro de recepción Será Papel Mural modelo Pin Point color Winter	I	Caterpillar Suzan Gibbs	
C6	01/03	Mudanza CAT Se solicita cotización de mudanza a nuevas instalaciones	P	Caterpillar Roberto Del Real Contract Cristián Alvarado	06/03
C7	01/03	Empresas de Mudanzas Se enviará informacionempresas para posible mudanza de Caterpillar	P	Contract Cristián Alvarado	22/02 06/03

C8	01/03	Comunicación Positiva del cambio Actualización de Renders	P	Contract Alejandro Castillo	01/03 06/03
C9	21/02	Informacion seguridad - Se enviará información de: - Comité parietario - ACHS - Comité seguridad	P	Caterpillar Roberto Del Real	22/02 06/03
C10	21/02	Vending - Se solicita información de máquinas a considerar y sus especificaciones técnicas. - Los sectores a considerar son: 3 Coffee Corner – Coffee/tea machine - Cafetería - Coffee/tea machine + Vending Snack Bebidas	P	Caterpillar Roberto Del Real	01/03 06/03
C11	01/03	Cortinas - Serán Flexalum, cuerda de plástico. - Validar con Patricio Horn.	P	Contract	06/03
C12	01/03	Dispensador de Agua Considerar en 3 coffee corner, validar propuesta de planos para su ubicación	P	Caterpillar Roberto Del Real	06/03
C13	01/03	CAT Logo Se solicitará logo en formato illustrator o freehand para ejecutarlo en zona de recepción. Solicitar a Maude Groupe	P	Contract Alejandro Castillo	
C14	21/02	Film en tabiques vidriados Se solicitará a Maude Groupe el diseño de los tabiques vidriados.	P	Contract Alejandro Castillo	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	06/03/13	Inicio:15:30	Termino: 17:30	Duración: 2 hours aprox
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA	Visita de Obra 9			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarado 2. Alejandro Castillo 3. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Delx Andrade 2. Roberto Del Real			

6. CONOCIMIENTO DE INFORME

El presente informe será revisado en próxima visita de obra, se solicitará firma de documento.

Caterpillar	Roberto del Real	
Caterpillar	Delx Andrade	
Contract	Cristian Alvarado	
Contract	Alejandro Castillo	
Contract	Claudia Quintana	
Contract	Barbara Mac Cawley	

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.