


Proyecto	QBE Seguros La Buenos Aires - Libertador 6350
Fecha	20.03.13
Project Management	Contract
Proyecto	Pondal Malenchini Arqtos.
Constructor	Constructora Santiago S.A.
Representante QBE	Mauro Ranirez / Elio Gonzalez
Categoría del Proyecto	Oficinas Corporativas - Sede Central Bs. As.
TOTAL AREA	12384 m2



Planta Tipo 3° al 11°

1) PISO 11° AL 20/03 RELEVAMIENTO


Mampostería y revoques en baños gerenciales

Colocación marcos puertas en baños gerenciales

PISO 11° TAREAS EJECUTADAS

Ítem	Descripción	% Complete	Area
1	Demolición sector baños gerenciales/sala cableado	100%	11°
2	Mampostería en baños gerenciales según proyecto	80%	11°
3	Revoques en baños gerenciales	0%	11°
4	Colocación de puertas en baños gerenciales	50%	11°
5	Instalacion Sanitaria Baños Gerenciales	100%	11°
6	Montaje Estructura Metalica tabiques Office, Para soporte de simil Coverglass.	0%	11°
7	Colocación de placas cementicias en estructura para soporte de simil Coverglass	0%	11°
8	Montaje estructura metálica en cielorrasos de durlock	0%	11°

2) PISO 10° AL 20/03 RELEVAMIENTO




PISO 10° TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	% Complete	Area
1	Demolición sector baños gerenciales/sala cableado	100%	10°
2	Mampostería en baños gerenciales según proyecto	80%	10°
3	Revoques en baños gerenciales	0%	10°
4	Colocación de puertas en baños gerenciales	50%	10°
5	Instalacion Sanitaria Baños Gerenciales	100%	10°
6	Montaje Estructura Metalica tabiques Office, Para soporte de simil Coverglass.	100%	10°
7	Colocación de placas cementicias en estructura para soporte de simil Coverglass	30%	10°
8	Montaje estructura metálica en cielorrasos de durlock	80%	10°

3) PISO 9° AL 20/03 RELEVAMIENTO



PISO 9° TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	% Complete	Area
1	Demolición sector baños gerenciales/sala cableado	100%	9°
2	Mampostería en baños gerenciales según proyecto	80%	9°
3	Revoques en baños gerenciales	0%	9°
4	Colocación de puertas en baños gerenciales	50%	9°
5	Instalacion Sanitaria Baños Gerenciales	100%	9°
6	Montaje Estructura Metalica tabiques Office, Para soporte de simil Coverglass.	100%	9°
7	Colocación de placas cementicias en estructura para soporte de simil Coverglass	30%	9°
8	Montaje estructura metálica en cielorrasos de durlock	80%	9°

4) PISO 8° AL 20/03 RELEVAMIENTO





PISO 8° TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	% Complete	Area
1	Demolición sector baños gerenciales/sala cableado	100%	8°
2	Mampostería en baños gerenciales según proyecto	0%	8°
3	Revoques en baños gerenciales	0%	8°
4	Colocación de puertas en baños gerenciales	0%	8°
5	Instalacion Sanitaria Baños Gerenciales	100%	8°
6	Montaje Estructura Metalica tabiques Office, Para soporte de simil Coverglass.	100%	8°
7	Colocación de placas cementicias en estructura para soporte de simil Coverglass	30%	8°
8	Montaje estructura metálica en cielorrasos de durlock	0%	8°

5) PISO 7° AL 20/03 RELEVAMIENTO



PISO 7° TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	% Complete	Area
1	Demolición sector baños gerenciales/sala cableado	100%	7°

2	Mampostería en baños gerenciales según proyecto	0%	7º
3	Revoques en baños gerenciales	0%	7º
4	Colocación de puertas en baños gerenciales	0%	7º
5	Instalacion Sanitaria Baños Gerenciales	100%	7º
6	Montaje Estructura Metalica tabiques Office, Para soporte de simil Coverglass.	100%	7º
7	Colocación de placas cementicias en estructura para soporte de simil Coverglass	20%	7º
8	Montaje estructura metálica en cielorrasos de durlock	80%	7º


6) PISO 6º AL 20/03 RELEVAMIENTO



PISO 6º TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	% Complete	Area
1	Demolición sector baños gerenciales/sala cableado	100%	6º
2	Mampostería en baños gerenciales según proyecto	0%	6º
3	Revoques en baños gerenciales	25%	6º
4	Colocación de puertas en baños gerenciales	0%	6º
5	Instalacion Sanitaria Baños Gerenciales	0%	6º
6	Montaje Estructura Metalica tabiques Office, Para soporte de simil Coverglass.	0%	6º
7	Colocación de placas cementicias en estructura para soporte de simil Coverglass	0%	6º
8	Montaje estructura metálica en cielorrasos de durlock	0%	6º

7) PISO 5º AL 20/03 RELEVAMIENTO



PISO 5º TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	% Complete	Area
1	Demolición sector baños gerenciales/sala cableado	100%	5º
2	Mampostería en baños gerenciales según proyecto	0%	5º
3	Revoques en baños gerenciales	25%	5º
4	Colocación de puertas en baños gerenciales	0%	5º
5	Instalacion Sanitaria Baños Gerenciales	0%	5º
6	Montaje Estructura Metalica tabiques Office, Para soporte de simil Coverglass.	0%	5º
7	Colocación de placas cementicias en estructura para soporte de simil Coverglass	0%	5º
8	Montaje estructura metálica en cielorrasos de durlock	0%	5º

8) PISO 4º AL 20/03 RELEVAMIENTO



PISO 4º TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	% Complete	Area
1	Demolición sector baños gerenciales/sala cableado	100%	4º
2	Mampostería en baños gerenciales según proyecto	0%	4º
3	Revoques en baños gerenciales	25%	4º
4	Colocación de puertas en baños gerenciales	0%	4º
5	Instalacion Sanitaria Baños Gerenciales	0%	4º
6	Montaje Estructura Metalica tabiques Office, Para soporte de simil Coverglass.	80%	4º
7	Colocación de placas cementicias en estructura para soporte de simil Coverglass	20%	4º
8	Montaje estructura metálica en cielorrasos de durlock	0%	4º

9) PISO 3º AL 20/03 RELEVAMIENTO



PISO 3º TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	% Complete	Area
1	Demolición sector baños gerenciales/sala cableado	100%	3º
2	Mampostería en baños gerenciales según proyecto	0%	3º

3	Revoques en baños gerenciales	25%	3º
4	Colocación de puertas en baños gerenciales	0%	3º
5	Instalación Sanitaria Baños Gerenciales	0%	3º
6	Montaje Estructura Metalica tabiques Office, Para soporte de simil Coverglass.	100%	3º
7	Colocación de placas cementicias en estructura para soporte de simil Coverglass	0%	3º
8	Montaje estructura metálica en cielorrasos de durlock	80%	3º

10) PISO PBº AL 20/03 RELEVAMIENTO




PISO PBº TAREAS EJECUTADAS			
Item	Descripción	% Complete	Area
1	Demolición pared medianera entre hall y local Norte	50%	PBº