

Antecedentes de la obra

Cliente	FUNDACION INRIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7234- Inria 1	Inicio Obra:	18/03/2013
Ubicación :	Territoria El Bosque	Entrega Provisoria:	05/07/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°3	Reunión de avance de obra
Fecha	28/03/2013	Hora Inicio: Hora Término:
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Juan Antonio de Frutos

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Bisagras Puertas	Detalle de terminación de bisagras en puertas queda tal como aparece en "detalle planta tabique y puerta tipo". Bisagras deben ser en acero Inox
Proyecto	Instalaciones electricas	sala reuniones	Puntos Dato y HDMI	Se solicita incorporar 2 puntos de datos y 1 punto de HDMI en 3 salas de reuniones de área Nor-oriente según indicaciones en plano de Cableado Estructurado
Proyecto	Obras Civiles	General	Refuerzos	Cliente Confirmará requerimiento y ubicación de refuerzos
Proyecto	Obras Civiles	General	Pilares	Se aprueba el engrosamiento de algunos pilares debido a la ubicación de las cajas de termostatos
Proyecto	Cielos modulares	General	Trazado Cielo	Arquitecto enviara ficha con trazado de cielo
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	acceso/recepción	Puertas Acceso	Puertas acceso principales (Inria Chile + Csiro) se modifica a 1 hoja de 1,20 mts de ancho (puerta tipo 5) con apertura hacia afuera. Puerta acceso kitchenette no se modificará.
Proyecto	Instalaciones sanitarias	baños	Modelos WC/Griferia	Arquitecto enviara modelos de wc y griferia
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	sala reuniones	Panel Movil	Se invierte ubicación de pliegue de Panel movil en showroom, dejandolo apollado hacia el muro. Color definido es Matrix-Mexicon Agate-266 (S) 303(H)
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	sala reuniones	Puerta Acceso	Puerta acceso a sala de reuniones se desplaza en 10 cms del panel divisorio movil.
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Puertas	Puerta P1-P2-P4 se modifica el marco de 15 a marco de 8
Proceso	Obras Civiles	General	Solicitud de Cotizacion	Se solicita cotizar placa para absorber diferencia de nivel bajo alfombra
Proyecto	Pavimentos	General	Porcelanato	Se aprueba muestra d eporcelanato Sans Grey 60x120 cms de Atika

Proyecto	Pavimentos	General	Piso Flotante	Se aprueba piso flotante modelo Asian-Walnut de 12,5 mm de Atika
Proyecto	Iluminación	General	Luminarias	Se aprueba luminaria PL 2x26 aprobada según muestra.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Adicional	Cjara	Generar Adicional N°1	04/04/2013
General	General	Carta Gantt	Cjara	Enviar Carta Gantt	04/04/2013
Equipos complementarios	General	Anexo Contrato	Cmunoz	Anexo Contrato	08/04/2013

Próxima reunión

Fecha	04/04/2013	Desde:	09:30	Hasta:	11:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.