

FECHA 17/04/13

LUGAR Oficinas IKE

CLIENTE IKE ASISTENCIA

OBRA Manuel Ugarte 1674

De: Natalia Grau

Enviado el: Lunes, 08 de Abril de 2013 16:14

Para: Federico Ramallo

CC: Nestor Sisto; Maria Laura Speranza; Oribe Cardozo; Fausto Di Ciancia

Asunto: N&C / plazo de obras

Hola Federico:

Me informa Fausto que definieron la semana pasada, en forma conjunta en obra, mover el remanente de muebles de todo el piso al comedor, en principio y a Administracion si fuera necesario, ya que son los sectores donde mientras no estén los muebles instalados no van a tener uso. De esta forma liberaremos espacio en el resto de la planta, y se podrá trabajar con mayor comodidad.

En función de esto, estaríamos terminando con la obra sustancial para el 15 de abril, tal como acordamos y a partir de esa fecha podríamos liberar el sector del comedor para avanzar con las tareas restantes específicas del sector (papel, pintura final, etc). De contar con el espacio liberado, estimamos estar terminando con estas tareas para el **30 de abril**.

Quedo a tu disposición para cualquier consulta.

Saludos,
Natalia

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.