

FECHA **20/03/2013**

LUGAR Oficinas SCHLUMBERGER

CLIENTE SCHLUMBERGER

OBRA Juana Manso 999

Empresa

Email

Integrantes

TEMA	DEFINIDO
GENERAL	-Comedor habilitado / zona de descanso -Mantener la limpieza y orden -Rever documentación necesaria de Seguridad e Higiene -Por ausencias del personal, avisar a la Dirección de Obra
SCP	-Urgente ingreso del plomero -Se cortaran las placas cementicias
ARSEC	Ingresar más placas cementicias
SOTEC	-Avance lento; reforzar el horario o ingresar más gente -Para el viernes deben finalizarse el ala norte – placas enteras -Ala Sur: estamos avanzando con bandejas
DALUX	-Colocar tomas en oficina de D.O. -Tener cuidado con bandejas bajo piso -Tendido instalación sin cielorraso – ver interferencias -Mover bandejas
LD	-Se requiere iniciar los trabajos urgentes -Entrega de materiales -Montaje tachos



IM CRISTALES	-Definir criterios de medición -Pyroshield -Colocar cajas de freno en puertas
EGW	-Se definió inicio de trabajos -Se definió entrega de materiales
FUEGORED	-Se definió instalación de avisadores y alarmas

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.