

FECHA **10/04/2013**

LUGAR **Oficinas SCHLUMBERGER**

CLIENTE **SCHLUMBERGER**

OBRA **Juana Manso 999**

| TEMA             | DEFINIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GENERALES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Seguridad &amp; Higiene: presentar la documentación necesaria</li> <li>-Mantener orden y limpieza en general</li> <li>-Se definió las zonas de acopio: pasillos</li> <li>-Atraso de obra: 15 días reales – cronograma</li> <li>-Cada contratista deberá traer sus propios reflectores y E.P.P.</li> </ul> |
| <b>DALUX</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se resolvió colocar más iluminación en sector central</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>LD</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Montaje de conductos sur: a definir finalización</li> <li>-Montaje de conductos norte: definir inicio</li> <li>-Ingreso de equipos de precisión: 27/05</li> <li>-Fecha de inicio de equipos nuevos: a definir</li> <li>-Mantener el orden y la limpieza, así como los E.P.P.</li> </ul>                   |
| <b>EGW</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fecha de finalización de ambos sectores: a definir</li> <li>-Trabajos en caliente, sectorización</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| <b>SOTEC</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Entrega parcial: 15/04</li> <li>-Entrega final: 20/04</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ARSEC</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Hoy comienzan en sector sur</li> <li>-Se colocará refuerzos fenólicos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>-Se colocará refuerzos de madera para las mochilas en N-2</li><li>-Se resolvió otro equipo de trabajo para el día lunes</li></ul> |
| IF | <ul style="list-style-type: none"><li>-Replanteo para inicio de montaje</li></ul>                                                                                       |

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

