

FECHA **17/04/2013**

LUGAR Oficinas SCHLUMBERGER

CLIENTE SCHLUMBERGER

OBRA Juana Manso 999

TEMA	DEFINIDO
GENERALES	-Fechas hitos: recordatorio -Adicionales.
ARSEC	-Se definió cierre de tabiques en Juana Manso -Fecha inicio desmontable – a confirmar -22/05 masillar N-1 -Alinear cajones existentes
VIDRIOS	-Inicio de montaje: a definir fecha estimada -Medidas de pizarras: a definir
LD	- Montantes para desagües - Permisos para bases en azoteas - Hacer bases condensadoras - Marcar pases en N-1 - Inicio montaje cajones sur: 22/04 - Marcar pases conductos en data center
DALUX	- Ver adicionales pedidos por Schlumberger. - Poner unicanal - Cañerías en tabiques
GHALU	-Inicio pintura losas: 18/04
EWG	-Inicio zona norte: lunes 22/04 ; Finalizar: 12/05

FUEGO RED	-Marcar detectores sin cielorraso en cafetería y sala coincidente con tapas AºAº
SCP	-Hacer pases para microcanal -Bases condensadoras en azotea -Bases evaporadoras de precisión -Desagües equipos de precisión
IFSA	-Inicio estructura: 10/05 -Puerta y vidrios: junio

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.