

INFORME DE VISITA DE OBRA

Nº14

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 10-04-13	Inicio 15:30	Termino 17:00	
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de Obra 14			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarado 2. Alejandro Castillo 3. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Delx Andrade			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Security & Safety
	B.- Specialities
	C.- General

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Security & Safety					
A1	10/04	○ Sin Novedad	I	Contract	
B.- Specialities					
B1	10/04	Comtecsa Se efectua reunión con Lissu y Felipe de Comtecsa y se llega a los siguientes acuerdos ○ Contract está ejecutando parilla de Clima según lo entregado por comtecsa el 8 de Abril, está estará lista el 11/04.	I	Contract Comtecsa Caterpillar	

		- Comtecsa entrega sala el 19/04 a Caterpillar - La energia a Sala está supeditada a los trabajos de los tableros generales, para pruebas de enrgia para caterpillar Contract entregará energía provisoria. - Comtecsa se compromete que en cuanto están los trabajos de tableros generales a efectuar las conexiones y puesta en marcha de la sala. - Los controles de acceso deberán estar respaldados por UPS. Dandose un circuito exclusivo para esto.			
B2	10/04	Entregables y Capacitaciones Sala Comtecsa informará de entregables del proyecto así como de capacitaciones de la Sala y sus RACKS a Caterpillar	P	Contract Cristian Alvarado	15/04
B3	10/04	RACK Caterpillar indicará diagramación de RACK	I	Caterpillar Delx Andrade	10/04
B4	10/04	Potencia - Prominel efectuará los trabajos, presupuesto está comprometido a Contract el 12/04. Este será enviado a Caterpillar para su VB. - Los cambios deben ser visados por administración de edificio. Se iniciaron gestiones junto con ITO de Edificio si estas no llegasen a prosperar se solicitará ayuda a Caterpillar.	P Out Budget	Contract Cristian Alvarado	
B5	10/04	Plataforma MX 300 Esta se efectuará cuando esté equipo y Media Scape	I Out Budget	Contract Cristian Alvarado	
B6	10/04	Extintores Etapas - Se enviará plano ya diseñado para aprobación de Caterpillar. - Aprobación de plano - Se enviará presupuesto para aprobación.	P Out Budget	Contract Cristian Alvarado Caterpillar Roberto Del Real	10/04 15/04
B7	10/04	BASE Extintores Se enviará propuesta para base de extintores	P	Contract Alejandro Castillo	15/04
B8	10/04	Sprinkler mal instalados de origen en Edificio Se solicita informe si esta situación fue chequeada en otros Pisos	P	Contract Cristian Alvarado	17/04
C.- General					
C1	10/04	Señalización Se está diseñando y cotizando. Puede estar	P Out	Contract Barbara Mac Cawley	17/04

		fuera de plazo.	Bud get		
C2	10/04	Mudanza Se efectuará presupuesto y enviará separadamente para Birmann y El Bosque.	P Out Bud get	Contract Cristian Alvarado	15/04
C3	10/04	Detalle de Planificación Mudanza Se enviará etapas y actividades a cumplir en etapas de Mudanza.	P	Contract Barbara Mac Cawley	15/04
C4	10/04	Puesto de usuarios Se solicita tener claro puestos de usuarios antes de 15/04 para programación de mudanza.	P	Caterpillar Roberto Del Real	15/04
C5	10/04	Vending Se efectuará reunión coordinación.	I	Contract Alejandro Castillo Caterpillar Roberto Del Real	11/04
C6	10/04	Ingreso a municipalidad - No se puede ingresar sin Recepción definitiva de Edificio ni ingreso de planos al CBRS. - La implicancia de esto es no poder tener una atente definitiva y tener que gestionar patente provisoria hasta que Edificio regularice su situación en el CBRS.	I	Contract Alejandro Castillo	
C7	10/04	Curva S Se informa que obra va en plazo	I	Contract	
C8	10/04	CAT Logo - Confirmar si se fabricará en Chile. - Considerar traslado y reubicación de existentes en Birmann para ser reutilizados.	P	Caterpillar Roberto Del Real	17/04
C9	10/04	Repisas de Bodega en Birmann Confirmar si se trasladarán y reutilizarán.	P	Caterpillar Roberto Del Real	17/04

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	17/04/13	Inicio:15:30	Termino: 17:30	Duración: 2 hours aprox
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA	Visita de Obra 15			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarado 2. Alejandro Castillo 3. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Delx Andrade 2. Roberto Del Real			

6. CONOCIMIENTO DE INFORME

El presente informe será revisado en próxima visita de obra, se solicitará firma de documento.

Caterpillar	Roberto del Real	
Caterpillar	Delx Andrade	
Contract	Cristian Alvarado	
Contract	Alejandro Castillo	
Contract	Claudia Quintana	
Contract	Barbara Mac Cawley	

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.