

FECHA 22/02/13

LUGAR Av. Del Libertador 6350 - CABA.

CLIENTE OBF Seguros La Buenos Aires

OBRA Nueva Sede (Administración Central)

Empresa

Email

Integrantes

Contract	mcogorno@contract.com.ar	Gabriel Ramos (GR)
Contract	gramos@contract.com.ar	Mariano Cogorno (MC)
Contract	GSinesia@contract.com.ar	Gabriel Sinesia (GS)
Constructora Santiago	rwaisbein@csantiago.com.ar	Roberto Waisbein (RW)
Constructora Santiago	argniungman@gmail.com	Natalia Iungman (NI)
Constructora Santiago	arqtofegarcia@gmail.com	Fernando Garcia (FG)
Constructora Santiago	leoegel@fibertel.com.ar	Leonardo Egel
Constructora Santiago	rsaucedo@csantiago.com.ar	Raul Saucedo

PENDIENTES:

ITEM	ACCION	FECHA	DESCRIPCION

01.03.02	FG	19.02.13	Solicita se incluya en su provision la colocación de cañerías para cableado eléctrico en los Sanitarios de Gerencia y así no retrasar dicha tarea esperando el ingreso del contratista eléctrico. GS informa que estudiara dicha alternativa. MC consulta sobre la licitación del rubro eléctrico. GS informa que a la fecha no ha comenzado el proceso licitatorio y se esta en la etapa de proyecto.
01.04.01	RW	19.02.13	Consulta sobre la finalización de las tareas pendientes de la constructora propietaria del edificio. MC consulta a HG sobre dichas tareas para poder coordinar su finalización ya que algunas afectan las tareas a realizar por Constructora Santiago. RW indica que la constructora propietaria ya puede ingresar a realizar las mismas. MC consulta a HG que envíe a la DDO el listado de pendientes de la constructora propietaria del edificio actualizado a la fecha.

PROXIMA REUNION 26.02.03 - 09:30 HS.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

mcogorno@contract.com.ar