

FECHA 26/02/13

LUGAR Av. Del Libertador 6350 - CABA.

CLIENTE QBE Seguros La Buenos Aires

OBRA Nueva Sede (Administración Central)

Empresa	Email	Integrantes
Contract	mcogorno@contract.com.ar	Mariano Cogorno (MC)
Contract	rcammillieri@contract.com.ar	Roberto Cammillieri (RC)
Contract	GSinesia@contract.com.ar	Gabriel Sinesia (GS)
Contract	gramos@contract.com.ar	Gabriel Ramos (GR)
Constructora Santiago (CS)	rwaisbein@csantiago.com.ar	Roberto Waisbein (RW)
Constructora Santiago (CS)	arqniungman@gmail.com	Natalia lungman (NI)
Constructora Santiago (CS)	arqtofeqarcia@gmail.com	Fernando Garcia (FG)
Constructora Santiago (CS)	leoegel@fibertel.com.ar	Leonardo Egel (LE)
Constructora Santiago (CS)	rsaucedo@csantiago.com.ar	Raul Saucedo (RS)
Pondal Malenchini Arqts.	taller@pondalmalenchini.com	Melina Acosta (MP)
QBE	Sin e-mail corporativo a la fecha	Elio Gonzalez (EG)

PENDIENTES:

ITEM	ACCION	FECHA	DESCRIPCION
01.01.02	RW	19.02.13	Informa obradores/pañol, vestuarios, sanitarios y comedor de personal serán finalizados el día 22.02.13. NI informa nueva Fecha 29.02.13 de finalización.
01.03.01	RW	19.02.13	Propone colocar cerraduras en todos los sanitarios del personal a los efectos de inhabilitar su uso durante la obra, MC solicita cotización a presentar al cliente y que dicha tarea se realizara si el cliente considera de utilidad a los efectos de operabilidad de los mismos cuando se ocupe el edificio en forma definitiva. FG informa que se esta a la espera de la cotización para enviar propuesta al cliente. MC reitera mantener un control sobre estos sectores a efectos de evitar inconvenientes con faltantes y/o roturas.

TEMAS DEL DIA:

ITEM	ACCION	FECHA	DESCRIPCION
03.01.01	MC	26.02.13	MC solicita reubicar los vidrios de la marquesinas para evitar su rotura. EG indicara su nueva ubicación. MC pide proteger los vidrios de la carpintería de PB hacia el patio interior. NI procederá a realizar dicha tarea en el día de hoy.
03.02.02	MC	26.02.13	Solicita planos de Cielorrasos/Iluminación de Sanitarios de Gerencia en forma urgente y de la planta tipo del 3ª y piso 11ª. (Nos permite avanzar con el "durlock") MA informa serán enviados los planos de cielorrasos e iluminación de Sanitarios de Gerencia el 27.02.13, los planos de cielorraso e iluminación de planta tipo y piso 11ª serán entregados el 01.03.13. MC solicita a MA participe de la reunión de coordinación del día 19.02.13 para supervisar lo ejecutado a la fecha y su correspondencia al proyecto. MC solicita indicar tipo de artefacto de iluminación, RW agrega que estén indicados sus medidas y ubicación en planos.
03.02.03	RW	26.02.13	Solicita el proyecto de Montañeses, PB, 1ª piso y 2ª piso. MA informa que se enviaron el día 04.03.13.
03.02.04	RW	26.02.13	Solicita el plano correspondiente para reubicar los sprinkler indicados por el proyectista.
03.02.05	MC	26.02.13	Solicita a MA recorrer la obra junto a LE (CS) GR a efectos de resolver consultas puntuales de proyecto. Se enviara minuta al respecto.
03.02.06	MC	26.02.13	Se revisó nuevamente la Consulta #4 enviada el 15.02.13 con respuesta el 21.02.13, la misma ha quedado finalizada con la siguiente información brindada por FG/RW: Ítem 1 Propuesta Estructura Metálica Macetero a entregar 08.02.13; ítem 3 Detalles Panelería de Madera 08.02.13; MA informa ítem 8 Detalle Cortinero quedara proyectado en planos de cielorrasos correspondientes.
03.03.01	GR	26.02.13	Consulta acerca de ocultar las cañerías de VRV, el estudio estudiara la alternativa, MC consulta a quien corresponde la tarea GS informa que estará incluida en el contrato de Termomecánica.
03.03.02	RW	26.02.13	Solicita se indique al contratista eléctrico que toda tarea que inicie con una remoción de piezas vuelva a ser colocada nuevamente en su ubicación al final de la tarea.
03.03.04	MC	26.02.13	Solicita envíen tipo de mobiliario a colocar para luego realizar replanteo por el eléctrico y CS poder realizar los agujeros para colocación de cajas/periscopios/etc.

PROXIMA REUNION 05.03.03 - 09:30 HS.

