

FECHA 13/03/13

LUGAR Av. Del Libertador 6350 - CABA.

CLIENTE QBE Seguros La Buenos Aires

OBRA Nueva Sede (Administración Central)

Empresa	Email	Integrantes
Contract	mcogorno@contract.com.ar	Mariano Cogorno (MC)
Contract	adipaolo@contract.com.ar	Antonio Di Paolo (ADP)
Contract	GSinesia@contract.com.ar	Gabriel Sinesia (GS)
Contract	gramos@contract.com.ar	Gabriel Ramos (GR)
Constructora Santiago (CS)	rwaisbein@csantiago.com.ar	Roberto Waisbein (RW)
Constructora Santiago (CS)	arqniungman@gmail.com	Natalia lungman (NI)
Constructora Santiago (CS)	arqtofeqarcia@gmail.com	Fernando Garcia (FG)
Constructora Santiago (CS)	rsaucedo@csantiago.com.ar	Raul Saucedo (RS)
Constructora Santiago (CS)	abco@arnet.com.ar	Alberto Berreta (AB)
Pondal Malenchini Arqts.	diego@pondalmalenchini.com	Diego Gonzalez Pondal (DGP)
Pondal Malenchini Arqts.	Fernando@pondalmalenchini.com	Fernando Malenchini (FM)
Pondal Malenchini Arqts.	taller@pondalmalenchini.com	Melina Acosta (MA)

TEMAS DEL DIA:

ITEM	ACCION	FECHA	DESCRIPCION
05.01.01	FG	12.03.13	FG presenta las especificaciones del piso técnico a colocar marca Tekfloor modelo
05.01.02	MC	12.03.13	Consulta sobre la ubicación de acometidas (de montante pasillo de Sanitarios) en Sala de Cableado diferentes a 4º y 9º. MA informa que debe adecuarse al menor tamaño de las salas manteniendo su ubicación sobre la pared actual. DGP solicita que las Salas de Cableados se entreguen en tiempo y sin tareas pendientes. MA confirma que slo se colocara un equipo de refrigeracion tipo Split (VRV) MC informa que se dejara previsto la instalacion para desagote con posibilidad de sumar un (1) equipo.
05.01.03	RW	12.03.13	Solicita se defina un plano de trabajo de la instalacion eléctrica a realizar para agilizar el tendido de la misma y de la colocación del cielorraso "Fonac". MC informa que no hay planos de detalle acerca de la resolución de las interferencias de las instalaciones existentes y nuevas instalaciones (HVAC, IE, ICI, etc.) con este cielorraso.
05.01.04	DGP/FM	12.03.13	DGP-FM definen para las salas de cableado y baños gerenciales lo siguiente: 1- Se demolerán todos los contrapisos hasta llegar a nivel de losa en las salas de cableado. Se demolerán los cielorrasos en las salas de cableado, quedando en los baños del 1º 4º y 9º piso un cielorraso suspendido provisto de bandeja de recolección de pérdida de agua. 2- El nivel de piso técnico será de +0.15 con respecto al NPT de oficinas.
05.01.05	DGP/FM	12.03.13	Determina que las muestras están aprobadas para ejecución de: 1- Cerramiento vidrio con revestimiento de árbol. 2- Mueble de guardado sobre medianeras. 3- Cortinas de enrollar cikir Gris Oanamá 5% La muestra de guardasillas de Aº Iº en columnas NO ESTA APROBADA
05.01.06	DGP/FM	12.03.13	DGP-FM responden las consultas de proyecto surgidas de los planos enviados los días 11 y 12 del corriente, estableciendo lo siguiente: 1- Se construirá un cajón perimetral a los núcleos de servicios con sistema tipo Durlock junta tomada. 2- Se continúa la altura del cielorraso existente (2.45 m.) hacia las salas de Office y guardarropa. 3- Define cielorrasos tipo Barrisol en pasillo de baños (h: 2.45 m.). modulado para desmontar con paños de no mas de 2 ml. 4- Define que la altura final máxima será de 2.55 m. en los sectores donde figura 2.60 m. de altura

PROXIMA REUNION 19.03.03 - 09:30 HS.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 24 h. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión. mcogorno@contract.com.ar