

FECHA 27/03/13

LUGAR Av. Del Libertador 6350 - CABA.

CLIENTE QBE Seguros La Buenos Aires

OBRA Nueva Sede (Administración Central)

Empresa	Email	Integrantes
Contract	mcogorno@contract.com.ar	Mariano Cogorno (MC)
Contract	nsisto@contract.com.ar	Néstor Sisto (NS)
Contract	gsinesia@contract.com.ar	Gabriel Sinesia (GS)
Contract	gramos@contract.com.ar	Gabriel Ramos (GR)
Constructora Santiago (CS)	rwaisbein@csantiago.com.ar	Roberto Waisbein (RW)
Constructora Santiago (CS)	arqniungman@gmail.com	Natalia lungman (NI)
Constructora Santiago (CS)	arqtofeqarcia@gmail.com	Fernando Garcia (FG)
Constructora Santiago (CS)	rsaucedo@csantiago.com.ar	Raul Saucedo (RS)
Constructora Santiago (CS)	S/I	Maria Jose Aranda (MJA)
Pondal Malenchini Arqts.	taller@pondalmalenchini.com	Melina Acosta (MA)
Franclima	fernandeze@speedy.com.ar	Edgardo Fernandez (EF)
Prosel	tecnica@prosel.com.ar	Alejandro Disarcina (AD)
QBE	Elio.gonzalez@qbe.com.ar	Elio Gonzalez (EG)

TEMAS DEL DÍA:

ITEM	ACCION	FECHA	DESCRIPCION
07.01.01	MA	26.03.13	Determina que los planos de Cielorrasos/Iluminacion del edificio Montañeses se entregarán el día 27-03-2013 junto con los detalles de muebles de office's solicitados por CS.
07.01.02	MA	26.03.13	Enviara los planos faltantes de Arquitectura correspondientes al 1º, 2º y PBº en carácter de urgente al contratista termomecanico para poder comenzar con el diseño de la instalacion de HVAC.
07.01.03	MC	26.03.13	Informa el inicio de la demolición de la escalera hacia 1º piso. Solicitando los detalles de arquitectura necesarios para comenzar con su construccion.
07.01.04	MA	26.03.13	Definirá de manera urgente el color de los Blackout's de las salas de capacitación del 3º piso y del 11º piso.
07.01.05	MC	26.03.13	Indica que, para la definición de los Vinilos autoadhesivos de los muebles de guardado de medianeras, CS confeccione la muestra correspondiente para su posterior aprobación.
07.02.01	MC	26.03.13	Solicita un replanteo de las oficinas Casual Meeting para verificar las diferentes interferencias que puedan surgir en los distintos pisos con la estructura de soporte de Aºº de los mismos.
07.02.02	MA/DDO	26.03.13	Aprueba la muestra de los difusores lineales de aire acondicionado presentado por Franclima.
07.03.01	GS	26.03.13	Definirá el alcance de las tareas correspondientes a las instalaciones de corrientes débiles, CCTV, Control de accesos, audio y video, etc. MC consulta si el contratista eléctrico tiene contratado colocación de cañería vacias para corrientes débiles, AD confirma que tiene contratado este ítem pero no el cableado de los mismos.
07.04.01	CS	26.03.13	Solicitó la aprobación de los adicionales enviados a la DDO oportunamente en carácter de urgente.
07.05.01	MC	26.03.13	Se informa que la documentación de ingreso a obra de personal de J.Grosso y sus contratistas o cualquier persona que de deba ingresar a realizar tareas ajenas a CS, deberá enviarlas a QBE con copia a H&S de CS, cuyo mail es iherrera@csantiago.com.ar . MC solicita a EG favor de informar el ingreso de personal de J.Grosso y sus contratistas o cualquier persona que de deba ingresar a realizar tareas ajenas a CS para una mejor coordinación de la obra.
07.06.01	RW	26.03.13	Informa que para cumplimentar la fecha de finalización de la obra el contratista eléctrico deberá finalizar 20.04 tendido en sectores con cielorraso junta tomada y 30.04 tendido bajo piso.
07.07.01	RW	26.03.13	Solicita asistencia para resolver la construcción de la estructura para maceteros. MC solicita una reunión al respecto junto al estudio e ingeniero calculista de CS.

PROXIMA REUNION 03.04.13 - 14:00 HS.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 24 h. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión. mcogorno@contract.com.ar