

### Antecedentes de la obra

|             |                          |                     |                 |
|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Cliente     | NOVONORDISK              | Fase:               | 4. En Ejecución |
| Obra:       | 7224- Novonordisk1       | Inicio Obra:        | 14-01-2013      |
| Ubicación : | Rosario Norte 555 Of 802 | Entrega Provisoria: |                 |

### Antecedentes de la reunión

|                |                       |                           |                           |
|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Reunión:       | Reunion de obra N° 11 | Reunión de avance de obra |                           |
| Fecha          | 24-04-2013            | Hora Inicio:              | 17:00 Hora Término: 18:00 |
| Lugar:         | Obra                  |                           |                           |
| Observaciones: |                       |                           |                           |

### Asistentes

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Asistentes: | Adriana Orozco, Mariano Moreno, Mauricio Garrido |
|-------------|--------------------------------------------------|

### Declaraciones y definiciones

| Tipo    | Rubro                               | Recinto               | Referencia                     | Acuerdo                                                                      |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso | Pavimentos                          | coffe/ estar/ comedor | cubrejunta 1ra etapa           | arreglar cubrejunta de acero                                                 |
| Proceso | Otros (mudanzas, complementos, CPC) | cocina/ kitchenette   | dispensador de papel 1ra etapa | re instalar dispensador de papel                                             |
| Proceso | Instalaciones electricas            | open plan             | puesto de Loreto               | revisar enchufe puesto Loreto                                                |
| Proceso | Mobiliario                          | cocina/ kitchenette   | Taburetes 1ra etapa            | cambiar taburetes, daños en cromado                                          |
| Proceso | Pavimentos                          | General               | pisos 1ra etapa                | revisar y reparar pisos levantados                                           |
| Proceso | Obras Civiles                       | General               | Tabiques y Cielos              | En el avance de obra se ven tabiques de volcanitas y cielos duros terminados |
| Proceso | Gráfica y señalización              | acceso/ recepción     | Graficas                       | Contract enviara las medidas de gráficas para la repceción                   |
| Proceso | Clima                               | General               | Equipo existente               | Novonordisk revisara destino de equipo de aire en sala re reunión pequeña.   |
| Proceso | General                             | otro                  | Próxima reunión                | Se corre la próxima reunión para el lunes 6 de mayo a las 17:00 hrs.         |

### Compromisos

| Rubro                  | Recinto           | Referencia      | Nombre         | Tarea                                    | Para       |
|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------|------------|
| Gráfica y señalización | acceso/ recepción | Gráficas        | Mariano Moreno | Enviar medida de graficas para recepcion | 03-05-2013 |
| Clima                  | sala reuniones    | equipo de clima | Adriana Orozco | Revisar destino de equipo de clima       | 03-05-2013 |

## Próxima reunión

|        |            |        |       |        |       |
|--------|------------|--------|-------|--------|-------|
| Fecha  | 06-05-2013 | Desde: | 17:00 | Hasta: | 18:00 |
| Lugar: | Obra       |        |       |        |       |

*Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.*