

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°16	Reunión de avance de obra			
Fecha	01/04/2013	Hora Inicio:	17:00	Hora Término:	19:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Erich Santana, Felipe Hormazabal, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Mobiliario	General	Muebles especiales	Se aprueba diseño de muebles especiales 6A y 6B
Proceso	Instalaciones electricas	sala reuniones	Videconferencia	Cliente solicita cotizar Videconferencia
Proceso	General	General	Fecha entrega	Cliente solicita se corrobore fecha de entrega para poder ellos organizar inauguración. Esta sera confirmada la semana del 08/04

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	sala reuniones	Cotizacion Videconferencia	F.Hormazabal	Cotizar Videconferencia en Sla de Reuniones	08/04/2013
General	General	Fecha Entrega	F. Hormazabal	Corroborar fecha entrega etapa 2	08/04/2013

Próxima reunión

Fecha	08/04/2013	Desde:	17:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.