

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas OL1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°18	Reunión de avance de obra	
Fecha	22/04/2013	Hora Inicio:	17:00 Hora Término: 19:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Erich Santana, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Planos Contrato	Cliente solicita nuevas copias de planos para adjuntar a contrato, esto debido al extravío en el proceso de firmas. Layout P4 (1 unidad), Pavimentos P4 (2 unidades)
Proceso	Seguridad y control acceso	General	Capacitacion alarma incendio	Cliente solicita se realice la capacitacion de la alarma que se encuentra en el servidor
Proceso	General	General	Fecha pendientes	Se deja como fecha de entrega de pendientes de la etapa 2, el 24/04
Proceso	Clima	open plan	Filtracion Etapa 2	Cliente solicita se verifique que alfombra y escritorio no hayan sufrido deterioro por filtracion en equipo de clima en open plan de etapa 2
Proceso	Mobiliario	Otros recintos	Caja Fuerte	manilla de caja fuerte que se rompio sera reparada el 23/04 por bash
Proceso	Mobiliario	General	Cotizacion reenchape	Cliente solicita cotización por reenchape de muebles etapa 3 en color Decape
Proceso	Mobiliario	acceso/ recepción	Fecha recepcion Sillon	Cliente solicita confirmar fecha de recepcion de sillón de Dimusa
Proceso	Instalaciones electricas	privados	cables voz y dato	cliente solicita que se dejen de mejor forma terminado los cables de voz y dato en la oficina de Carlos Barboza (provisoriamente)
Proceso	Limpieza	General	retiro escombros shaft	cliente solicita hacer retiro de escombros en shaft de descarga
Proceso	Limpieza	General	Retiro documentos cliente	Cliente retirar materiales y documentos de obra el 23/04
Proceso	Seguridad y control acceso	General	Capacitacion	Cliente solicita coordinar capacitacion de software de control de acceso, el cual se realizará el 22/04 a Roberto y Lautaro
Proceso	General	General	Contrato	Cliente solicita copias de planos ya que se extraviaron para firma.
Proyecto	Mobiliario	General	Cotizacion reenchape muebles de guardar	Cliente solicita cotizacion por reenchape de muebles de guardar (5 unidades) en decape

Proceso	Pavimentos	Otros recintos	Pavimento of. Carlos Barboza	Pavimento de of. De Cralos Barboza queda fijada para el 27/04
Proceso	Mobiliario	sala reuniones	Cotizacion muebke guardado sala reuniones	Cotizar mueble de guardado para sala de reuniones etapa 3 (esconder tablero electrico)

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Mobiliario	General	Adicional	f.hormazabal	Cotizar reenchapes varios	29/04/2013
General	General	Planos	C.Munoz	Enviar copias de p´lanos para contrato	24/04/2013
Seguridad y control acceso	General	Capacitacion	F. Hormazabal	programar capacitacion de alarma de incendio	23/04/2013
Mobiliario	acceso/recepción	sillon recepcion	F.Hormazabal	Confrimar fecha de recepcion de sillon Dimusa	29/04/2013
Seguridad y control acceso	General	Capacitacion	F.Hormazabal	Coordinar capacitacion de software de control de acceso	26/04/2013

Próxima reunión

Fecha 29/04/2013 Desde: 17:00 Hasta: 19:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.