

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas OL1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°19	Reunión de avance de obra			
Fecha	29/04/2013	Hora Inicio:	17:00	Hora Término:	19:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, Erich Santana, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	trabajos servidor	se pide autorizacion para ingresar a conectar servidor en la noche. Opcional del 07/05 al 09/05
Proceso	Mobiliario	acceso/recepción	Sillon recepcion	cliente solicita confirmar fecha de recepcion de sillón de hall
Proceso	Seguridad y control acceso	General	Capacitacion control acceso	se reitera la coordinacion de la capacitacion del software de control de acceso. Esta se confirmara para el 02/05 o el 03/05
Proceso	General	General	Contrato	Se encunetra pendiente la entrega de contrato firmado por parte de aguas nuevas
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	privados	Generar martillo	dejar cristal fijo en martillo de Oficina de jefe de departamento N°3 en zona sur etapa 3
Proyecto	Instalaciones electricas	sala reuniones	Enchufe fuerza	Dejar 1 enfhufe de fuerza en mueble 8 en sala de reuniones etapa 3
Proceso		General	Levantamiento Etapa 4	Generar levantamiento de mobiliario existente en etapa 4 (gerencia), esto para evr cabida de reenchape.
Proceso	General	General	etapa intermedia	Ver la factibilidad de generar una etapa intermedia en el hall piso 4.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Seguridad y control acceso	General	Capacitacion	F. Hormazabal	Coordinar capacitacion de software de control de acceso	02/05/2013
General	General	Contrato	R. Castro	Pendiente envio de contrato	02/05/2013
Mobiliario	General	Lavantamiento mobiliario etapa 4	D. Torres	realizar levantamiento de mobiluario de etapa 4 para ver factibilidad de reenchape	06/05/2013

Próxima reunión

Fecha 06/05/2013

Desde: 17:00 Hasta: 19:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.