

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas OL1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°20	Reunión de avance de obra			
Fecha	06/05/2013	Hora Inicio:	17:00	Hora Término:	19:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Erich Santana, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Mobiliario	bodega	Full Space	Cliente solicita guardar full space de la mejor forma posible que se pueda, tratando de no desarmarlo, de no poderse, debera desarmarse por completo
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	acceso/ recepción	Puertas acceso	Se ajustan aperturas de puertas de acceso hacia afuera en proyecto por norma de seguridad, dejando un machon al lado del muro verde como apoyo.
Proceso	Mobiliario	privados	Muebles L	Consultar fechas de entrega de mesas en L de jefe de departamentos en P8
Proyecto	Pavimentos	acceso/ recepción	Cubrejuntas	Faltan cubrejuntas tipo en puerta escalera + cinta de seguridad
Proyecto	Pavimentos	acceso/ recepción	Frague	Repasar frague bajo mueble de recepcion
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Sillon recepcion	Se confirma fecha de recepcion de sillón para el 13/06
Proceso	General	General	Contrato	Sigue pendiente la entrega de contrato por parte de cliente
Proceso	Seguridad y control acceso	General	Capacitacion	Se reprogramara fecha de capacitacion de software de control de acceso para jueves 09/05
Proceso	Mobiliario	sala reuniones	Adicional	Enviar adicional por mueble 8 en sala de reuniones etapa 3
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Mueble recepcion	Se aprueba mueble de recepcion en mix de madera y marmol

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Mobiliario	sala reuniones	Adicional	F. Hormazabal	Adicional por M(en sala de reuniones etapa 3	13/05/2013
Seguridad y control acceso	coffe/ estar/ comedor	Capacitacion	F. Hormazabal	Coordinar capacitacion de control de acceso	09/05/2013

Próxima reunión

Fecha 13/05/2013

Desde: 17:00 Hasta: 19:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.