

Antecedentes de la obra

Cliente	FUNDACION INRIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7234- Inria O1	Inicio Obra:	18/03/2013
Ubicación :	Territoria El Bosque	Entrega Provisoria:	05/07/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°7	Reunión de avance de obra			
Fecha	25/04/2013	Hora Inicio:	09:30	Hora Término:	11:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Juan Antonio de Frutos, Tomas Barros

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Cortinas	coffe/ estar/ comedor	Cotizacion	Cliente solicita cotizar cortinas con Rollux
Proyecto	Instalaciones electricas	acceso/ recepción	Interruptores	Se reubican interruptores de la recepcion. Se dejan indicados en plano de alumbrado
Proyecto	Instalaciones electricas	acceso/ recepción	Canalizacion mueble recepcion	La canlizacion del mueble de recepcion sera a través de canaleta legrand
Proyecto	Iluminación	General	Aprobacion foco dicroico	se aprueba foco dicroico movil demuestra con ampolleta GU10 led
Proyecto	Pavimentos	acceso/ recepción	Pavimento hall ascensores	se reitera la necesidad de contar con el modelo de porcelanato del hall de ascensores
Proyecto	Pinturas y revestimientos	baños	Porcelanato muros	Se aprueba muestra de ceramica de muro White MT-R 30x60, la cual se instalara en forma horizontal. La spartidas se definiran por planos tanto para muros como piso
Proyecto	Pavimentos	sala datos/ servidor	Vinilico	Se solicita presentar muestras de vinilico similar a porcelanato. Debe ser antiestatico.
Proceso	Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	Cotizar Control de acceso	Cliente solicita cotizar control de acceso en area de cafeteria desde Inria y control de acceso para servidoor. Agregar como alternativa las 2 puertas internas
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	baños	Espejos	instalar espejo al ancho del vanitorio hasta el cielo. Espejo debe instalarse a plomo con ceramica
Proyecto	Pavimentos	General	encuentros pavimentos	Encuentro de alfombra con porcelanato se realizar en el eje de la puerta, sin cubrejuntas. Encuentro de madera con porcelanato se debera realizar con cubrejuntas de acero inox.
Proyecto	Pavimentos	sala datos/ servidor	Guardapolvo	instalar guardapolvo vinilico en servidor. El guardapolvo que se instalara en todos los recintos debera ser igual al color del piso de madera (similar)
Proyecto	Pavimentos	acceso/ recepción	Guardapolvo	Instalar guardapolvo de porcelanato en recepcion

Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Puertas de aluminio	las puertas de aluminio seran con cristal templado de 6 mm. Las puertas de madera llevaran 4 bisagras y sistema de llave-llave
Proceso	Mobiliario	General	Adicional	Se evaluara si es necesario entregar adicional por muebles especiales
Proyecto	Mobiliario	General	Aprobacion modificaciones	Se enviara a Arquitecto listado de modificaciones de mobiliario para ser aprobadas
Proyecto	Obras Civiles	General	Enceuntro muros y cielos	encuentros de ,muros con cielos deberan tener canteria
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Cajas enchufes piso	Se debera presentar muestras de cajas de enchufes para pisos para puestos de trabajos y salas de reuniones. Se evaluara posible adicional

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Cortinas	General	cotizacion	C.Jara	Cotizar cortinas con Rollux	02/05/2013
Pavimentos	sala datos/ servidor	muestras	C.Jara	llevar muestras de vinilicos	02/05/2013

Próxima reunión

Fecha	02/05/2013	Desde:	09:30	Hasta:	11:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.