

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas OL1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°21	Reunión de avance de obra	
Fecha	13/05/2013	Hora Inicio:	17:00 Hora Término: 19:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, Erich Santana, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Mobiliario	privados	Cotizar mueble en obra	Cotizar mueble en obra para oficina de abogado en etapa 4
Proyecto	General	General	Adicional N°8	Se aprueba adicional N°8
Proyecto	General	acceso/ recepción	Autorizacion administracion area comun	Se solicita confirmar si administracion autoriza parte del uso de area comun para terminar tabique provisorio. De ser asi, hay que mover 1 equipo de clima.
Proceso	General	General	contrato de especialistas contract	Se informa a cliente que sr. Erich Santana ha solicitado trabajos directamente a subcontratistas. Se solicita no repetir para evitar futuros problemas.
Proceso	General	General	Paralizacion trabajos de dia	Se le solicita a cliente conversar con la administracion para ver la posibilidad de reanudar los trabajos de dia.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Mobiliario	privados	Cotizacion	F.Hormazabal	Cotizar mueble en obra de of. De abogado	20/05/2013
General	General	trabajos de dia	R.Tuset	ver con administracion posibilidad de continuar con trabajos de dia	20/05/2013

Próxima reunión

Fecha 22/05/2013 Desde: 15:30 Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.