

Antecedentes de la obra

Cliente	CAPITAL EXPRESS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7230- Capital 1	Inicio Obra:	20/02/2013
Ubicación :	Nueva de Lyon 145 Of601	Entrega Provisoria:	12/04/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión N°16	Reunión de avance de obra	
Fecha	10/04/2013	Hora Inicio:	17:30 Hora Término: 19:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Carolina Muñoz, Cristian Roco, Nicolas Elorriaga

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/ servidor	HDMI/VGA	Dejar punto HDMI y VGA canalizado hacia la mesa de reuniones desde la pantalla led
Proyecto	Mobiliario	General	Pasacables	Pasacables para escritorios blancos sera de color gris grafito. Pasacables para escritorios Wengue sera negro.
Proyecto	Mobiliario	open plan	Cajoneras	Dejar cajoneras cruzadas en open plan tal como aparece en planimetria. Las perforaciones para pasacables se haran en el extremo opuesto ala ubicación de la cajonera
Proyecto	Mobiliario	privados	Pasacable Gerente Finanzas	Se deja marcado en cubierta la ubicación del pasacable en oficina de Nicolas.
Proceso	Seguridad y control acceso	bodega	Control Bometrico Boveda	Cotizar Biometrico para Boveda
Proyecto	Mobiliario	privados	Tableros Privados	Cliente entregara tableros para dejar a medida en area de privados por donde pasa shaft sanitario. 12/04
Proceso	Cortinas	General	Cortinas area norte	Cotizar cortinas para area norte

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	coffe/ estar/ comedor	Adicional N°4	C. Roco	Enviar adicional N°4 con cortinas, control biometrico	12/04/2013

Próxima reunión

Fecha	19/04/2013	Desde: 17:00	Hasta: 20:00
Lugar:	Obra	Entrega Provisoria	

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.