

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas OL1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°24	Reunión de avance de obra	
Fecha	03/06/2013	Hora Inicio:	18:00 Hora Término: 19:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, Erich Santana, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Pendientes	Se determinan algunos pendientes: 1/ Pulsador apertura puerta P8 2/ Instalacion LCD P4 + Brazo para LCD P8 3/ Instalacion proyector P8 (03/06) en sala de reuniones 4/ Cambiar palmetas de cielo manchadas con agua en sala de reuniones P8
Proceso	General	General	Ingreso Etapa 4	Cliente hara entrega del area de gerencia para comenzar los trabajos de la etapa 4 el lunes 10/06. De ser posible, confirmaran entrega anticipada.
Proceso	General	General	Entrega Hall P4	Se programa la entrega del hall del P4 para la semana entre el 10 y 15 de junio
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Sillon y Muro verde	Se dejara para entrega posterior, fuera de la entrega del hall y una vez finalizada la etapa 4, la entrega del sillón y la instalacion del muro verde
Proyecto	Mobiliario	privados	Medidas Escritorios	Se determina como medida estándar para escritorios nuevos de etapa 4, de 0,75x2,10 mts
Proyecto	Mobiliario	General	Mueble de Linea	Se aprueba mobiliario de linea, se deja como enchape modelo Grey Oak (PR) con acabado liso de ser posible

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	10/06/2013	Desde:	18:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra		Etapa 4		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.