

Antecedentes de la obra

Cliente	INDENOR	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7243- Indenor OL1	Inicio Obra:	22-04-2013
Ubicación :	Vitacura 3565 P1 y P-1	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión de Obra N°3	Reunión de avance de obra			
Fecha	16-05-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	13:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Connie Bennison, Ignacia Barros, Mariano Moreno, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Obras Civiles	General	Escalera	Se presentan ajustes de diseño a cliente para validar escalera y traspasar información a la inmobiliaria. Se informa que el plazo de ejecución es de una semana. Se acuerda cotizar producción en caso de que la inmobiliaria se retrase en el inicio de la ejecución. Se solicita al cliente informar definiciones hoy.
Proyecto	Clima	General	Instalaciones de clima existentes	Se informa al cliente que no hay avances con los temas de clima pendientes por parte de la inmobiliaria. Se solicita agilizar tema dado que esta generando atraso en la partida de clima.
Proyecto	Mobiliario	General	Muebles especiales Recepcion	Se presentó plano de mueble de recepción. Se debe enviar plano a Daniela Ibarra para validar estructura con el proveedor de silestone. Se deben hacer coordinaciones de retiro y despacho de estructura del mueble una vez ejecutado.
Proyecto	Mobiliario	General	Mobiliario especial Ventas	Se presenta al cliente mueble area ventas para validar estructura con el proveedor.
Proyecto	Mobiliario	General	Mueble especial TDA y coffee	Se presenta al cliente definiendo color blanco sin tirador.
Proyecto	Mobiliario	General	Mueble especial TDA Y CLOSET	Se presenta mueble al cliente. Se define color blanco sin tirador.
Proyecto	Mobiliario	General	Mueble especial barra coffee	Se presenta propuesta, se debe validar color de la barra. Se propone negro brillante o gris carbon. Se modifican las bases eliminando patas metalicas por L con apoyo a muro.
Proyecto	Mobiliario	General	Mueble print	Se define interior negro sin tirador.
Proyecto	Mobiliario	General	Mueble Rack	Se define interior blanco con tirador metalico. Considerar perforaciones para ventilacion y hacer pasacable en cubierta entre rack y cpu.

Proceso	Instalaciones electricas	General	Coordinacion con empresa de telefonia	Se solicita al cliente informar coordinacion con su empresa para telefonia.
Proceso	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Coordinacion con IT	Se solicita al cliente visita de IT Sr. Patricio Velazquez. Se propone reunirmno en la poroxima reunión de Obra.
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	mesa	Cliente solicita dimensiones de calado de puntos electricos. Se debe informar si las canalizaciones son centrales o por las patas de la mesa para ejecutar el sabado 18 de mayo de 2013.
Proceso	Instalaciones electricas	General	Adicional Electrico	Se debe enviar presupuesto por puntos electrico adicionales solicitados por Daniela Ibañez.
Proyecto	Cortinas	General	Cotizar cortinas de seguridad	Retomar tema de cotizacion para cortinas de seguridad e informar al cliente.
Proyecto	Obras Civiles	General	Ampliacion hacia patio piso 1	- Se define hacer ingreso municipal con ampliación. - Se define hacer relleno e intalar pavimento. - Los trabajos se deben dejar ejecutados para solo trasladar cristales. - Se debe enviar listado para tramitacion al cliente - Se debe consultar en la municipalidad por uso de vereda por totem publicitario. - Se informa al cliente que para gestión de permiso de totem se debe tener rol del local. - Cliente solicita diseño, presupuesto.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	23-05-2013	Desde:	11:00	Hasta:	12:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.