

Antecedentes de la obra

Cliente	INDENOR	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7243- Indenor OL1	Inicio Obra:	22-04-2013
Ubicación :	Vitacura 3565 P1 y P-1	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión de Obra N°4	Reunión de avance de obra			
Fecha	23-05-2013	Hora Inicio:	11:00	Hora Término:	13:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Connie Bennison, Ignacia Barros, Mariano Moreno, Milko Paravic, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Coordinaciones IT	Proveedor Electrico, Cesar Alvarez informa a IT que las canalizaciones verticales del edificio estan diponibles. Se solicita a IT: - informar de conexiones a rack por parte de la empresa de telefonía. - coordinar visita de GTD para la primera semana de junio. Se define considerar un acceso point por cada piso a losa (2 pto de red). Enviar plano electrico a Daniela Ibañez para indicar ubicación de acces point. Se debe averiguar modelo de puento sin energia. (DDOO)
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Sala de Server	- IT,informa que la ups es de 1,5. infromacion sujeta a confirmacion. - El proveedor informa que se consideran 2 patch de 24. - Se entrega plano de mueble de server para ser validado. Las medidas del mueble en relacion a los equipos a instalar. Considerar subir bandeja a piso 45 cm aprox para por seguridad en caso de emergencias, filtraciones etc. - El IT solicita considerar zapatillas: horizontal de 9 (normal) vertical de 6 (magic)
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Camaras	El cliente informa que solo se quedaran por ahora con camaras exteriores existentes.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Plano electrico	Se entrego plano electrico para validar requerimiento con cliente y tener definiciones de adicional por puntos extras.
Proyecto	Obras Civiles	open plan	Ejecución de escalera	Se acuerda con cliente enviar plano a inmobiliaria para información de fechas de ejecución y su factibilidad. La programacion que se debe indicar a la inmobiliaria es la siguiente: 01-06-13 Estructura de escalera ejecutada. 07-06-13 Revestimiento de escalera ejecutado

Proceso	Clima	General	Instalaciones de clima existentes.	Se solicita al cliente cosnultar fechas de ejecución de las isntalaciones existentes a la inmobiliaria. Se informa que al jueves 30 de mayo estas deben estar ejecutadas, de lo contrario generaran atraso de obra.
Proceso	Instalaciones electricas	General	Instalaciones electricas existentes.	Se solicita a DDOO tomar marcador de medidor para control para el cliente.
Proyecto	Mobiliario	General	Muebles especiales	Validar estrcutura de muebles en reunion de hoy a las 15:30 hrs.
Proyecto	Pavimentos	sala reuniones	Cambio de modelo	Cliente aprueba pavimento RUGGER-OAK-8222-CA de 1285X192X8 por cambio de especificacion de modelo anterior sin stock.
Proyecto	Clima	open plan	Ducto de clima	Se solicita a proyectista solucion para ducto de clima sobre escalera.
Proyecto	Obras Civiles	acceso/ recepción	losa acceso	Se define rellenar losa en forma diagonal llegando a esquina de sala de reunión.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala reuniones	Modificaiones electricas	Se debe considerar LCD a muro con canalización por falso para sala de reunión. Presentar adicional por cambios.
Proyecto	General	General	Soportes cortinas	En próxima reunión de obra se debe revisar ubicación para estructuras de muestras de cortinas.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 30-05-2013 Desde: 11:00 Hasta: 12:00
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.