

ACTA DRS-2392
REUNION DE OBRA N° 02
HABILITACIÓN EDIFICIO COORPORATIVO BOSCH
22/05/2013

Versión 0

Fecha de Inicio	12 de mayo de 2013	22-05-2013	Lugar: El Cacique #0258, Providencia		
Fecha de Término	24 de agosto de 2013	105	Fecha de envío ACTA: 24/05/2013		
Días transcurridos	11	10,48%	Próxima Reunión: MIÉRCOLES 29/05/2013		
Días restantes	94	89,52%			
PARTICIPANTES (Nombre, Correo, Empresa, Iniciales)				DISTRIBUCIÓN	Preparada por:
FM	Francisco Muñoz	Francisco.Munoz2@cl.bosch.com	BOSCH	Participantes	Esteban Miño
SI	Soledad Ibarra	Soledad.Ibarra@cl.bosch.com	BOSCH	Fernando	Revisada por:
CM	Camila Martínez	Camila.Martinez@colliers.com	COLLIERS	Barrales	Johanna
GB	Gabriel Brain	gbrain@arqurban.cl	ARQURBAN		Herrera
JH	Johanna Herrera	joherrera@drs.cl	DRS		
EM	Esteban Miño	emino@drs.cl	DRS		
SB	Sebastian Betancourt	sbetancourt@contract.cl	CONTRACT		
JG	Jimena Gaete	jgaete@contract.cl	CONTRACT		
CZ	Claudio Zuñiga	czuñiga@contract.cl	CONTRACT		
MG	Mauricio Garrido	mgarrido@contract.cl	CONTRACT		
CR	Cristian Roco	croco@contract.cl	CONTRACT		
Si algunos de los participantes desean realizar modificaciones al texto avisar a Johanna Herrera, (joherrera@drs.cl). Si a la reunión siguiente no se reciben comentarios se considerará que estas notas constituyen un buen resumen de la reunión.					

TEMARIO:

- Seguridad
- Costos
- Plazos
- Calidad
- Observaciones

#	TEMA	ACCION	GESTOR	FECHA
1	GB Informa que envió correo con la descripción y aprobación de los equipos de climatización. Además GB consultará con contratista sobre la memoria de cálculo de los equipos instalados y su puesta en marcha.	Fichas de Equipos de Clima	ARQURBAN	14-05-2013
2	CR Propone coordinar con proyectista eléctrico para que de algunas alternativas con respecto a los muebles aislados.	coordinar información de pasadas	Contract	22-05-2013
3	JH solicita antecedentes de licitación del proyecto eléctrico para verificar el Grupo Generador, ya que por planos de licitación presentados por Contract aparece dicho Grupo Generador, CM enviara aclaraciones sobre la lici-	Verificar información	DRS	22-05-2013

#	TEMA	ACCION	GESTOR	FECHA
	tación, presupuesto y análisis de precios unitarios de cierre del proyecto.			
4	JH solicita a GB status del permiso de Edificación, encontrándose en trámite en la municipalidad.	Realizar seguimiento e informar	Arqurban	22-05-2013
5	JH solicita reunión de coordinación con los especialistas involucrados en el proyecto.	Coordinar reuniones	Arqurban	22-05-2013
6	GB informa sobre la aprobación de las luminarias para este proyecto, además entregara a DRS las fichas de cada luminaria. Contract informa que realizará la compra.	Informativo	Contract	22-05-2013
7	SB informa sobre el despacho de la alfombra y su tiempo de despacho que es de 70 días aprox., además FM gestionará esta partida	Informativo	Contract	22-05-2013
8	DRS solicita a Bosch (FM y SI) carpeta oficial del edificio para ver temas de garantía y manuales tanto de puertas vidriadas de las oficinas y ascensores.	Solicitar información	Colliers	22-05-2013
9	JH solicita se active post-venta para la revisión de puertas y ajustes finales, para posteriormente entregarlas a Contract.	Verificar información	Bosch/DRS	22-05-2013
10	JH indica que en caso de robo al edificio (el que cuenta con guardias de Bosch), no será responsable de pérdida de materiales de Contract.	Informativo	Bosch/DRS	22-05-2013
11	CM enviará a todos los involucrados en el proyecto Check List (Minuta) de la revisión de los muebles que se realizó el día Jueves 16-05-2013 en las oficinas de Colliers junto al proveedor de los muebles.	Informativo	Colliers	22-05-2013
12	GB informa sobre las sillas que están definidas y aprobadas y lista para su compra.	Informativo	Arqurban	22-05-2013
13	Contract informa que se encuentran en contacto con el personal de post-venta los cuales generarán reparaciones en el cielo del 5° piso y sector de las lucarnas (cielo 1° piso)	Realizar seguimiento e informar faena	Contract	22-05-2013
14	CM solicita a Contrac, mejorar cierre instalado en vidrios del primer piso.	corregir	Contract	22-05-2013
TEMAS PENDIENTES				
1	Permiso de edificación		Arqurban	
2	Verificación del Grupo Generador.		Colliers/ Bosch	

FIRMAS		
EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
BOSCH	Francisco Muñoz	
BOSCH	Soledad Ibarra	
ARQURBAN	Gabriel Brain	
COLLIERS	Camila Martínez	
DRS	Johanna Herrera	
DRS	Esteban Miño	
CONTRACT	Jimena Gaete	
CONTRACT	Sebastián Betancourt	
CONTRACT	Claudio Zúñiga	
CONTRACT	Mauricio Garrido	
CONTRACT	Cristian Roco	