

Antecedentes de la obra

Cliente	IATA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7245- Iata 1	Inicio Obra:	22-05-2013
Ubicación :	Los Militares 5001 Of 1104	Entrega Provisoria:	06-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 7	Reunión de avance de obra			
Fecha	11-06-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	12:45
Lugar:	Obra				
Observaciones:	Avance de obra y definiciones				

Asistentes

Asistentes: Heather Macdonald, Manuel Pizarro, Valentina Supan

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones electricas	sala reuniones	Caja	Colocar una caja más detrás del LCD (ver e-mail enviado por el cliente).
Proyecto	General	acceso/ recepción	Impresora	Dibujar por fuera del mueble de recepción la impresora.
Proyecto	General	General	Certificación de trabajos	CONTRACT menciona que solicitó el presupuesto para IATA, a la empresa encargada de realizar la inspección de la instalación de clima realizada en la obra. Se define en conjunto, coordinar una reunión entre IATA y dicha empresa; donde Contract acompañara como asesor del cliente.
Proceso	Mobiliario	coffe/ estar/ comedor	Muebles de línea Bash	Bash indico que entregara los muebles en la obra el 4 de julio. Se indica que Contract junto con Iata deberán ejercerla presion necesaria para que el proveedor de muebles realice la entrega dentro de los plazos establecidos en nuestra carta Gantt.
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Opción 1	Se define: - Cubierta negra - Cuerpo del mueble en Lapizlazuli 0888 ó Azul Pacífico - Lateral del mueble en Gris
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Opción 2	Se define: Muro Azul - Cubierta negra, que sobresalga unos cm - Lateral gris - Cuerpo del mueble en blanco
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Opción 3	Se define: Muro Azul - Cubierta negra, que sobresalga unos cm - Cuerpo del mueble en blanco, no brillante
Proyecto	Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	Control de acceso	Se solicita agregar una lectora de huella en el lado interno + pulsador de salida. Se enviaron las respectivas EE TT.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Mobiliario	acceso/ recepción	Mueble de recepción	Contract	Subir a la Intranet de Contract la opciones de muebles de recepción propuestas.	12-06-2013
Gráfica y señalización	coffe/ estar/ comedor	Film	Contract	Subir a la Intranet dos propuestas de films para el frente de vidrio del coffe.	12-06-2013
Gráfica y señalización	open plan	World Coup	Contract	Subir a la Intranet las propuestas de Worl Coup.	12-06-2013
General	General	Presupuesto Adicionales	Contract	Presentar el presupuesto de adicionales solicitados.	12-06-2013
Clima	sala datos/ servidor	EE TT equipo portatil	Contract	Enviar las EE TT del equipo de aire presupuestado. Indicar el alcance de los trabajos considerados.	12-06-2013
Instalaciones electricas	General	Planos	Contract	Subir a la Intranet de Contract el plano con los punos de electricidad, voz y datos presupuestados y aprobados; y el plano con los nuevos requerimientos solicitados.	12-06-2013
Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	Control de acceso	Contract	Enviar las EE TT del control de acceso presupuestado	12-06-2013

Próxima reunión

Fecha: 18-06-2013 Desde: 16:30 Hasta: 18:00
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.