

FECHA 13/02/13

LUGAR Acassuso 3780

CLIENTE Parexel

OBRA Deposito Parexel

PAREXEL - AIRE ACONDICIONADO

Diego,

Quería comentarte la situación al día de la fecha con relación a la entrega de los equipos de aire acondicionado.
Nos está faltando la provisión e instalación de los 5 (cinco) equipos de baja silueta de 3 TR (modelo MTB-36 HRS).

Dos son para el Medicins QT.
Dos para el Med. Devices.
Uno para la Cafetería.

La explicación del proveedor es que debido a las trabas a la importación, se les ha solicitado presentaciones adicionales de documentación, que todavía no está aprobada, aunque se estima que en los próximos días deberían estar liberados para la entrega.
Hemos solicitado al proveedor una explicación por escrito de esta circunstancia, que remito adjunta al presente correo.

Quedo a disposición,

Saludos Cordiales.
Romina

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.