

Antecedentes de la obra

Cliente	NOVONORDISK	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7224- Novonordisk OL1	Inicio Obra:	14-01-2013
Ubicación :	Rosario Norte 555 Of 802	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de obra N° 12	Reunión de avance de obra	
Fecha	06-05-2013	Hora Inicio:	17:00 Hora Término: 18:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Gráfica sala de reunión	Cliente solicita consultar al proveedor por cambio de film en sala de reunión. Dejar film liso sin aplicación gráfica. De no tener opcion de cambio ver alternativa de usa film sin retirar gráfica de color. De lo contrario se debe presentar un adicional al cliente.
Proyecto	Otros (mudanzas, complementos, CPC)	sala reuniones	Ubicación de pantalla lcd	Se debe reubicar lcd y realizar nuevas canalizaciones. El cliente debe provisionar el soporte.
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Teñido de puertas existentes	Se define con el cliente que el teñido de la puerta de sala de archivo quedara para fin de semana sub siguiente por un tema de seguridad. Retiro viernes 17 de mayo 2013.
Proceso	General	General	Entrega Provisoria	El cliente solicita hacer entrega provisoria el dia viernes 10 de mayo 2013 a las 10:00 hrs.
Proceso	General	General	Avance de Obra	DDOO informa avance de Obra: - Se está terminando pintura - Hoy se instalan puertas - Hoy se instalan lamparas de pasillos
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Propuesta de Gráfica	- Cotizar placas para sala de reunión, se debe revisar manual de marca. - Cliente informa que enviará gráfica de recepción mañana martes 07 de mayo para mandar a producción.
Proceso	General	General	Retiro de equipo de clima existente	Cliente solicita retirar equipo de clima existente sin funcionamiento con escombros.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	06-05-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.