
NEXTEL QUILMES

obra: Nueva Sucursal Moreno 476

MINUTA DE REUNION

p/ NEXTEL : Laura Tabak

p/ CONTRACT: Daniel Bellofatto

Reunión: Callao 410

Fecha: 18/01/13

OBRA: QUILMES SUCURSAL.

Reunión de coordinación (temas tratados):

- **Plano ajustado**
 - Nextel entrega el plano final con los 4 puestos que no llevarán mueble, pero sí, tendrán todos los servicios en el mueble contiguo para futura ampliación
 - Nextel aclara que irá un nuevo turnero adicional en el sector de columna central frente a APR. (a la altura de Supervisor 2)
- **Mobiliarios**
 - Varían algunas cantidades
 - Ante eventuales diferencias vale las cantidades del plano última versión (con 4 escritorios menos)
 - El proyecto fue ajustado por Nextel achicando la cantidad de puestos de Atención al público. (No se proveeran 2 escritorios de AP y 2 escritorios de APR)
 - Nextel confirmará dentro de los muebles de Guardado de Pañol, cuantos serán palomar, y si los muebles altos, llevarán o no puertas.
 - En cuanto a la medida de los muebles bajos, no habrá diferencia entre pañol y el resto de los muebles bajos de la Sucursal. Valen las medidas del detalle del Pliego.
- **Mueble de Recepción:**
 - Nextel indica que el mueble de Recepción tiene una extensión que no se ve en los planos de arquitectura general. Hay que respetar el plano de detalle.
- **Sillas:**
 - Existe una diferencia en las cantidades entre el listado del itemizado y la cantidad de los planos.
 - Nextel aclara que se debe a las sillas que poseen en stock, de todas maneras verificarán en el Depósito la disponibilidad actual, dado que pasó mucho tiempo y no están seguros que no hallan sido enviados a otras sucursales.
 - Una vez confirmadas dichas cantidades por parte de Nextel, Contract encargará las sillas necesarias finales.
 - Las sillas de espera, están confirmadas, se pidió una de más para reposición.
 - Las sillas para el puesto de Guardia de Venta de Retail, tienen que ser Simet, similar a las otras de Guardia de Venta pero más chicas.
- **Guardia de Venta Discapacitados:**
 - El puesto de Guardia de venta para discapacitados será el más próximo a la calle.
- **Materiales sobrantes de obra (puertas y ventanas)**
 - Fabián Bassani se presentó el día Jue 17 de Enero en obra con el fin de coordinar el retiro del material sobrante el sábado 19 de Enero para cederlo a un Hogar de Niños.
 - Nextel aclara que nadie puede retirar ese material de obra, solo está autorizada la dueña que se pondrá en contacto con Daniel Bellofatto o Darío Correa de Contract, para efectuar el retiro de los sobrantes que considere.

- **Circuitos de Iluminación de Emergencias y Circuito de Iluminación Vigía:**
 - Nextel queda en contestar si la propuesta de Contract, vista con Marcelo Abella es aprobada. Al momento de confección de la presente, Laura Tabak confirma telefónicamente que hay que respetar los 30 Lux por artefacto y si es necesario sumar equipos autónomos de emergencia para llegar a la iluminación solicitada por Nextel. Se ajustarán los números en el cierre final de Obra.
 - Nextel definirá si se va circuito vigía y la ubicación de los artefactos afectados.
- **Cortina metálica de ingreso al Local**
 - Nextel está evaluando la propuesta efectuada por Marcelo Abella en reunión anterior.
- **Tanque Cisterna de Bombeo de agua potable:**
 - Nextel confirma que debemos agregar a la Sucursal, un tanque cisterna de bombeo de agua Potable que ha sido cotizado como opcional en alguna de las cotizaciones previas.
- **Server:**
 - Nextel confirma que se puede eliminar el tabique de Durlock e integrar el sector cerrado al Server, quedando el pleno en una esquina para la acometida de las canalizaciones.
- **Grupo eléctrico:**
 - Fabián Bassani se presentó en obra el día jueves 17 de Enero con la Sra Cuneo de Nextel para notificar que fue aprobada la autorización de instalar en la acera un Grupo eléctrico para los momentos que sea necesario en la Sucursal
 - Bassani estaba viendo si se puede colocar en el sótano o en el patio trasero en lugar de la vereda. Se pondría en contacto con Laura para definir el lugar final.
 - Por favor definir el lugar para poder colocar el tomacorriente y línea de conexión al tablero.
- **Fichas Tomacorrientes:**
 - Nextel solicita que en la sucursal se instalen en los periscopios, módulos tomacorrientes rojos ficha americana de patas paralelas planas y dejar prevista la ficha en el frente o en el lugar acordado para la conexión a Grupo eléctrico, de acuerdo a especificaciones de Pliego.
- **Cámara Transformadora:**
 - Es muy importante y urgente definir este tema, dado que puede modificar los largos de las viguetas y los tipos de soportes.
 - Nextel solicita los planos eléctricos y el cálculo de la Potencia para verificar si es necesaria Cámara o se arreglan con menor potencia a contratar.
 - Contract está elaborando la documentación a presentar en el día de la confección de la presente Minuta.