

Antecedentes de la obra

Cliente	FAHNEU	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7240- Fahneu OL1	Inicio Obra:	02-05-2013
Ubicación :	Ciudad Empresarial	Entrega Provisoria:	03-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 7	Reunión de avance de obra			
Fecha	22-05-2013	Hora Inicio:	13:00	Hora Término:	14:15
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Ignacio Gómez E., Javier Espinoza, Manuel Pizarro, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Cortinas	General	Instalación	Colocar los soportes para las cortinas rollers sobre la losa. No apoyarse sobre la estructura de aluminio existente. CONTRACT aclara que el proveedor confirmo que entre tela y tela (de cada tramo de cortina) habra una diferencia de 4 cm. Por lo cual puede ser que pase la luz.
Proyecto	Equipos complementarios	acceso/recepción	Control de Asistencia	Se debe definir la ubicación del control de asistencia; evaluando dos posibles ubicaciones: - Sobre el muro de hormigón que esta a la derecha de la puerta principal (ingresando a la oficina). - Sobre el tabique lateral del área de copiado. Cotiguo al tesmostato.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Medidas UPS	Medidas de la UPS (de 3kva) de Fahneu: altura 0.40 m profundidad 0.50 m ancho 0.10 m
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Central telefónica	La central telefónica existente es raqueable.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Ubicación de rack	Se deberá ubicar centrado en la sala de Server y a 1m de la pared de fondo.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Access point	Preveer la ubicación de 4 puntos (1 toma normal + 1 toma de datos). Fahneu nos enviara un plano con la ubicación de los access points.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Clima	sala datos/ servidor	Equipo Split	Valentina Supán	Presentar presupuesto que considere un equipo Split + instalación + conexión. Para el Server.	29-05-2013
Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	Control de acceso	Valentina Supán	Presentar un presupuesto que considere la provisión e instalación de un sistema de control de acceso biometrico. Enviar imágenes del mismo.	30-05-2013
Instalaciones electricas	General	Puntos adicionales	Valentina Supán	Presentar un presupuesto que contemple los puntos de electricidad, voz y datos adicionales.	29-05-2013
Equipos complementarios	acceso/ recepción	Control de asistencia	Fahneu	Nos deberan enviar imágenes del control de asistencia que instalara Fahneu.	29-05-2013
Instalaciones electricas	General	Puntos para Access Points	Fanheu	Fahneu nos enviara un plano con la ubicación de los access points.	29-05-2013

Próxima reunión

Fecha: 29-05-2013 Desde: 13:00 Hasta: 15:00
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.