

Antecedentes de la obra

Cliente	FAHNEU	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7240- Fahneu OL1	Inicio Obra:	02-05-2013
Ubicación :	Ciudad Empresarial	Entrega Provisoria:	03-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 9	Reunión de avance de obra			
Fecha	07-06-2013	Hora Inicio:	13:00	Hora Término:	15:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:	Avanes de Obra				

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Diego Aguilar Izquierdo, José Luis Navajas Rodríguez, Manuel Pizarro, Sr. Aguilar, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	Otros recintos	LDC Informal Meeting	Ubicación de LCD. Alinear toma para el LCD con el ya realizado.
Proyecto	Pinturas y revestimientos	General	MUESTRAS DE COLORES DE PINTURA	Se aprueban los colores propuestos y seleccionados (rojo y verde).
Proyecto	Pinturas y revestimientos	sala reuniones	COLOR CELESTE	Se aprueba el color celeste en el muro de la sala de reunión contigua a la recepción.
Proyecto	General	coffe/ estar/ comedor	TUBOS en Informal Meeting	Colocar los tubos de manera diagonal.
Proyecto	General	open plan	JEFE DE NEGOCIOS FAHNEU	Nueva ubicación para dicho puesto. Se enviara el plano actualizado.
Proceso	General	General	PRESUPUESTO ADICIONAL	Se presenta un nuevo presupuesto adicional, se reveeran los ítems de electricidad y cableado estructurado (mano de obra). Se enviara el presupuesto actualizado.
Proyecto	Mobiliario	privados	MUEBLES ESPECIALES	- Of. Diego: Zobra wood 1809MT - Of. Gte Finanzas: Zobra wood 1809MT Mueble of. Diego: agregar 4 repisas más. Revisar si esta considerado con chapa.
Proyecto	General	otro	NÚCLEO	Eliminar la moldura existente en el núcleo, sobre los muros existentes.
Proyecto	Mobiliario	otro	ASISTENTE PISO 1	Se define que el color del puesto sea el mismo que el de los puestos operativos.
Proyecto	Gráfica y señalización	General	FILMS	- Sala de reunión comercial + Vidrios de piso 1: Diseño propuesto por Fahneu (ver CD). - Vidrios piso 2: Diseño propuesto por Contract en las imágenes 3D, pero en diagonal. Se enviara la propuesta.
Proyecto	General	coffe/ estar/ comedor	ENCUENTROS DE FACHADA CON TABIQUES	Se aprueba la solución realizada para dichos encuentros.

Proceso	General	General	FILTRACIONES	Contract deberá notificar a la Adm. del edificio que luego de las últimas lluvias se registraron filtraciones.
Proceso	General	General	ESCALERA CARACOL	Fahneu solicita que una vez que se retire la escalera existente, se entregue a ellos.
Proyecto	General	sala reuniones	SALA DE REUNIÓN COMERCIAL	Realizar una viga y cielo duro en el acceso a la sala. Continuando con la misma línea del muro existente.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Presupuesto Control de acceso y AA para Server	Contract	Se enviara el presupuesto adicional solicitado.	10-06-2013

Próxima reunión

Fecha	19-06-2013	Desde:	13:00	Hasta:	15:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.