

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	INDENOR	Inicio	23-04-2013	Coordinadora Comercial	Ignacia Barros	
Obra	Vitacura 3565	Término	18-07-2013	Arquitecto Proyectista	Mariano Moreno	
Superficie (M2)	250mt	Plazo	75 DIAS	Director de Obra	Sergio Ubilla - Made Hidalgo	

2. DETALLE PENDIENTES

1	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2	2. Provisoria	18-07-13	11 Otras	Acceso	6. Instalaciones	Poner caseton para cubrir contro de asistencia y timbre de la intemperie.	2. Adicional			DDOO	28-07-13	
3	2. Provisoria	18-07-13	12 Otras	Acceso	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura de juntas de muro y cielo	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
4	2. Provisoria	18-07-13	13 Otras	Acceso	6. Instalaciones	Iluminacion, Ajustar marco de luminaria dirigible.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
5	2. Provisoria	18-07-13	14 Otras	Acceso	5. Pinturas	Pintar tuberia de acceso a color negro	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
6	2. Provisoria	18-07-13	11 Otras	Cielo pasillo acceso	6. Instalaciones	Revisar tapa de registro en pasillo de acceso, evaluar posible retiro.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
7	2. Provisoria	18-07-13	4. Sala Reuniones	Sellos	1. Obras Civiles	Sellar cristal en sala de reunion union a tabique.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
8	2. Provisoria	18-07-13	0. General	Frague	1. Obras Civiles	Retocar frague de pavimento de piso 1	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
9	2. Provisoria	18-07-13	0. General	Cielo	5. Pinturas	Repintar cielo y abrasaderas	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
10	2. Provisoria	18-07-13	1. Recepción	Guardapolvo	1. Obras Civiles	Eliminar guardapolvo en llegada de mueble de recepcion para no tener que cortar silestone.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
11	2. Provisoria	18-07-13	1. Recepción	muro area de mueble de recepcion	5. Pinturas	Repasar pintura en muro area mueble de TDA	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
12	2. Provisoria	18-07-13	1. Recepción	muro area de mueble de recepcion	5. Pinturas	Repasar sellos y remate de muebles de TDA	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	

13	2. Provisoria	18-07-13	1. Recepción	muro area de mueble de recepcion	4. Revestimientos	Mejorar terminacion de guardapolvo mueble TDA	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
14	2. Provisoria	18-07-13	0. General	limpieza luminaria	8. Otro	Desmanchar luminaria colgante	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
15	2. Provisoria	18-07-13	0. General	Ajuste Guardapolvos	4. Revestimientos	Ajustar llegada de guardapolvo a pavimento.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
16	2. Provisoria	18-07-13	5. Baños	Pintura marco y puerta	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura en marco y puerta de baño.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
17	2. Provisoria	18-07-13	5. Baños	Espejo	4. Revestimientos	Desmanchar espejo y frague en baños.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
18	2. Provisoria	18-07-13	5. Baños	Baño visita	8. Otro	Poner perfil en junta de espejo con muro.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
19	2. Provisoria	18-07-13	5. Baños	wc baño visita	6. Instalaciones	Reparar boton pulsador de descarga en wc	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
20	2. Provisoria	19-07-13	3. Open Plan	area ventas	7. Muebles	Cortar pizarra meson ventas dejando libre la viga de sala de reunion.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
21	2. Provisoria	20-07-13	3. Open Plan	area ventas	7. Muebles	Cambiar puerta superior derecha en mueble alto area ventas.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
22	2. Provisoria	21-07-13	3. Open Plan	cielo superior area escalera	8. Otro	Reubicar luminaria, correr foco entre sala de reunion y ducto de clima. Ubicar foco de manera equidistante las 3 unidades.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
23	2. Provisoria	22-07-13	3. Open Plan	piso -1	4. Revestimientos	Cambiar tramo alfombra en encuentro con informal metting.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
24	2. Provisoria	23-07-13	3. Open Plan	piso -1	4. Revestimientos	Retirar guardapolvo y pintar peldaño de salida a patio de color negro. Solicitar cambio de quicio a inmobiliaria.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
25	2. Provisoria	24-07-13	3. Open Plan	piso -1	4. Revestimientos	Pintar cañerías sanitarias color negro.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
26	2. Provisoria	25-07-13	3. Open Plan	piso -1	3. Cristales	Incluir embellecedor en perfiles de cristal para mejorar terminacion.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	

27	2. Provisoria	26-07-13	3. Open Plan	piso -1	3. Cristales	Pantallas divisorias, inc pieza de ajuste.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
28	2. Provisoria	27-07-13	3. Open Plan	piso -1	6. Instalaciones	Eliminar cototo en cableado muebles opne plan area central borde ventana. Sobresale de la alfombra.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
29	2. Provisoria	28-07-13	3. Open Plan	piso -1	5. Pinturas	Pintar bandeja perimetral adicional color negro	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
30	2. Provisoria	29-07-13	3. Open Plan	piso -1	7. Muebles	Definir ubicación pasacables bench y privados	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
31	2. Provisoria	30-07-13	2. Privado	piso -1	3. Cristales	Desmanchar sello cristales privado Milko	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
32	2. Provisoria	31-07-13	4. Sala Reuniones	sala informal piso -1	3. Cristales	Desmanchar sello cristales	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
33	2. Provisoria	01-08-13	3. Open Plan	piso -1	7. Muebles	Ver solucion para mueble print colindante a oficina Milko.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
34	2. Provisoria	02-08-13	2. Privado	Contabilidad piso -1	6. Instalaciones	Ajustar tapas de puntos de voz y dato sobre muebles print.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
35	2. Provisoria	03-08-13	2. Privado	piso -1	3. Cristales	Hacer nueva propuesta de film para cr privados	1. Pendiente			PROYECTISTA	28-07-13	
36	2. Provisoria	04-08-13	5. Baños	piso -1	1. Obras Civiles	Rellenar losa en acceso a baños y poner cubrejunta.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
37	2. Provisoria	05-08-13	5. Baños	piso -1	2. Marcos y Puertas	Mejorar terminacion en puertas de baños	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
38	2. Provisoria	06-08-13	5. Baños	piso -1	8. Otro	Cotizar placas de señaletica baños	1. Pendiente			PROYECTISTA	28-07-13	
39	2. Provisoria	07-08-13	11 Otras	piso -1 caja fuerte	8. Otro	Poner tope en caja fuerte	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
40	2. Provisoria	08-08-13	12 Otras	piso -1 caja fuerte	2. Marcos y Puertas	Mejorar terminacion de puerta y marcos	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
41	2. Provisoria	09-08-13	5. Baños	flexible	8. Otro	Eliminar flexible agua caliente en lavamanos y ajustar llaves de paso.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
42	2. Provisoria	10-08-13	5. Baños	piso -1	1. Obras Civiles	Nivelar porcelanto piso baño	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
43	2. Provisoria	11-08-13	11 Otras	Bajo escalera	1. Obras Civiles	Cambiar alfombra bajo escalera, esta rota.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
44	2. Provisoria	12-08-13	11 Otras	Palillaje	8. Otro	Solicitar muestra de palillaje	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	

45	2. Provisoria	13-08-13	3. Open Plan	area ventas	3. Cristales	Desmanchar sello cristal	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	
46	2. Provisoria	14-08-13	13 Otras	Palillaje	8. Otro	Solicitar muestra de palillaje	1. Pendiente			PROYECTISTA	28-07-13	
47	2. Provisoria	15-08-13	0. General	Pasillo acceso piso 1	1. Obras Civiles	Nivelar porcelanatos en pasillo acceso, 2 uni.	1. Pendiente			DDOO	28-07-13	