

**INFORME 07 / avance de obra**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <b>COMITENTE</b> | SANGARI                                  |
| <b>OBRA</b>      | OFICINAS                                 |
| <b>UBICACIÓN</b> | Av. CORRIENTES n° 222, piso 13. C.A.B.A. |
| <b>CONTACTO</b>  | Todd Wright                              |
| <b>FECHA</b>     | 27 de marzo de 2009                      |

El siguiente informe tiene como propósito comunicar el estado actual de la obra, como así de los trabajos mas significativos realizados a la fecha y de los posibles a ejecutar.


El mismo será utilizado como herramienta de comunicación e información entre las partes.

**Obra:**

- Pisos: Se han entregado las alfombras en obra. Se aplico la masa niveladora sobre toda la superficie, el trabajo esta en un 85% de avance.
- Pintura: Se han concluido en un 90% los trabajos de preparación de tabiques. Los cielorrasos están en un 80% terminados. Se han preparado los zócalos para su colocación.
- Electricidad: Las canalizaciones están terminadas en un 100%. El cableado estructurado esta ejecutado en un 80%. Se han colocado todos los "chicotes" de los artefactos de iluminación. Se ha colocado un 80% de las llaves y tomas en muros.
- Incendio: La semana entrante se colocan los sensores en cielorraso.
- Construcción en seco: Se trabaja con la terminación de cielorrasos, falta un 5%, apertura de bocas para aire e iluminación, y refuerzos varios.
- Cielorraso Modular: Se trabaja en el armado de las estructuras, estén en un 75% de avance. El sábado se ingresa las placas de cielorraso, y el lunes se comienza su colocación.
- Construcción Húmeda: Se encuentra amurado el 100% de las instalaciones.
- Cristales: Se están subiendo a obra todos los cristales que componen la obra. Se comenzara la coloración de los perfiles de aluminio, y centros de pivots.

**Fotos:**

A. Acceso (vista desde Pasillo hacia Acceso):



Cielorraso modular /  
acceso - inspección

Artefactos de iluminación  
de cielorraso modular

B. Show Room (vista hacia Pasillo):



Emplacado  
final de  
cielorrasos

Imprimació  
n de pintura  
color

C. Pasillo (vista hacia Coffee):



Imprimación a color  
sobre muro Coffee

Aplicación de masa  
niveladora


D. Acceso (vista hacia Satf):



Artefactos  
de  
iluminación  
varios

Vidrios  
templados  
para frentes

E. Sala Server:



Cableados estructurado  
en Sala Server

Central de Incendios

F. Sattf.



Cielorraso  
modular  
completo

Aplicación  
de mas  
niveladora