

Antecedentes de la obra

Cliente	RECSA	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7235A- Recsa 1	Inicio Obra:	25-03-2013
Ubicación :	Huerfanos	Entrega Provisoria:	10-05-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra 1	Reunión de avance de obra			
Fecha	02-04-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carlos Guevara, Cristian Valdivia, Chistian Bhem, Ignacia Barros, Natalia Solar, Santiago Cummins

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Avance de Obra	Se informs al cliente del avance de Obra semanal: - Nivelacion de losa - Tabiques medianeros RF - Inicio de canalizaciones electricas - Viga Perimetral - Trazado - Inicio de demolicion.
Proyecto	Detección y extinción	General	Detectores de humo	Se informa al cliente la no autorizacion por parte de la admisnitracion para reubicacion de detectores de humo existentes. Se solicita revisar tema con la inmobiliaria.
Proyecto	Clima	General	Equipo de clima	Se solicita al cliente consultar por entrega de equipo de clima faltante.
Proceso	General	General	Carta Gannt	Se informa al cliente que la carta gantt va de acuerdo a lo programado. Se revisa con cliente, esta al dia.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	09-04-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.