

Antecedentes de la obra

Cliente	DUKE ENERGY	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	- Duke Energy 1	Inicio Obra:	22-07-2013
Ubicación :	Edificio Las Artes, Piso 15	Entrega Provisoria:	30-09-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°2 OBRA	Reunión de avance de obra			
Fecha	06-08-2013	Hora Inicio:	11:30	Hora Término:	13:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes:	David Villanueva, Ignacia Barros, Natalia Solar
-------------	---

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Obras Civiles	General	Revision de Trazado	Se realiza revision de traza en conjunto con el ITO. - Se define ancho de pasillo central 1,20 cm. - Se ajusta diferencia de planta en sector de open plan. (ajustar layout y mobiliario) - Se identifica diferencia entre plano del edificio v/s la planta en terreno.
Proyecto	Obras Civiles	privados	Modificacion de tabique.	Se debe modificar tabique oficina 2, debe llegar recto al mullion. Eliminar martillo.
Proyecto	Obras Civiles	privados	Pilar oficina 2	Eliminar recubrimiento de pilar para generar mayor espacio interior.
Proyecto	General	General	Modificacion de layout	Se debe modificar TDA se ubicara en area de lockers.
Proyecto	Obras Civiles	General	Nivelacion de losa	Se resolvio tema de nivelacion por medio de informe tecnico. No presenta costo adicional para el cliente.
Proceso	Obras Civiles	General	Avance de Obra	Se informa de avance de obra: - Trazado - Levante de tabique - Emplacado de primera cara - Avance en canalizaciones electricos - Avance en instalacion de escalerilla - Queda pendiente 5% de nivelacion
Proyecto	General	General	Consulta al ITO	- Se solicita ubicación del Totem - Ubicación de impresoras recepcion - Ubicación wi-fi - Ubicación punto de refrigerador - Informar carga termica de server - Programar fecha de entrega de equipos de sala de server
Proyecto	Obras Civiles	General	Tabique medianero	Se debe presentar adicional por tabique medianero. Se debe facturar post aprobacion. Ito informara destinatario de facturacion.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Bandeja electrica	Se debe dejar en bodega por el momento.

Proyecto	Pavimentos	General	Presentar alfombra tapete	Se debe presentar alfombra en proxima reunion de obra.
----------	------------	---------	---------------------------	--

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	13-08-2013	Desde:	11:30	Hasta:	13:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.