

Antecedentes de la obra

Cliente	DUKE ENERGY	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	- Duke Energy 1	Inicio Obra:	22-07-2013
Ubicación :	Edificio Las Artes, Piso 15	Entrega Provisoria:	30-09-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°4 OBRA	Reunion de avance de obra			
Fecha	20-08-2013	Hora Inicio:	11:30	Hora Término:	14:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Anyel Alfaro, Carolina Aros, David Villanueva, Ignacia Barros, Madelein Hidalgo, Natalia Solar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	General	Modificacion de layout - plazos de obra	Se informa al cliente que el cableado de los muebles del adicional II deben ser cableados post entrega. Se debe presentar costos por certificacion de puntos.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala de reunion	canalizaciones	Se deben validar canalizaciones con IT hoy 20-08-13 - el telon va ubicado hacia la ventana centrado al cielo duro.
Proyecto	General	General	planos de especialidades	Se debe enviar planos de especialidades para consulta del ITO. (Made Hidalgo)
Proyecto	General	General	Definiciones de colores	Mañana se realizara reunion de validacion de colores para kitchenette a las 9:00 hrs en oficinas de Duke. Enviar alternativa con fondo de muro blanco (Natalia Solar)
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Obs a graficas	Cliente solicita modificar graficas considera: - letras de valores del mismo tamaño en distintos colores - aplicar film gris de fondo - considerar aplicaciones de color corporativo
Proyecto	Pavimentos	General	Propuesta alfombra	Presentar opciones para mandar a hacer alfombra con colotres corporativos. Se anulan colores aprobados en reunion pasada.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala de reunion	cable de data	Se solicita al ITO traer enchufe para dejar lista la conexión. Retirar en reunion del 20-08-13
Proyecto	General	General	layout cielo	Se debe ajustar layout de cielo y cuadro comercial por cambio a cielo modular en privado colindante a opne plan.
Proyecto	General	General	enviar layout a HAWORT	Se debe enviar layout actualizado a Carolina Goitia con cotas por recinto y solicitar ficha de mesa de sala de reunion grande. Validar puntos electricos (Natalia Solar)
Proceso	General	General	Avance de Obra	DDOO informa avance de obra: - emplacado de segunda cara - estructura de cielo duro - preparacion de tabiques y pilares para pintura - avance en clima 70% - avance en centros de iluminacion 80% Se debe enviar proyect a ITO (Made Hidalgo)

Proyecto	General	sala de reunion	Sala grande	- Se deben bajar canalizaciones y centralizar a 30 cm del piso. / Enviar ppto adicional 22-08 - Se debe hacer cajon para telon con ancho de plafon IT informara medidas del muebles de pantallas y sistema de video conferencia. - El proyector se ubicara al eje del plafon - IT valida cantidad de enchufes sala de server - Se debe presentar adicional por cajon para telon y extension de
Proyecto	General	General	Presupuesto y cuadro comercial	Se debe presentar presupuesto por adicionales y eliminar 2 soportes, y muebles de salas de reuniones e incorporar mueble de coffee y ropero costado pilar opne plan.
Proyecto	General	General	planos actualizados	Enviar cad actualizado a ITO (Natalia Solar)

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	27-08-2013	Desde:	11:30	Hasta:	14:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.