

MINUTA DE REUNION

N° 9

CLIENTE: NATURA**OBRA:** Casa Natura, Magdalena 144, zócalo.**FECHA: 12-12-08****Antecedentes****Asistentes por parte de Natura**

1. Carolina Serrano

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Marisa De Vico Missoni
2. Arq. Maricel Pazzelli
3. Arq. Max Avila

Lugar de reunión:

Visita de obra

DESARROLLO DE TEMAS

1. Coordinar reunión para visitar taller del carpintero.
2. El presupuesto de adicionales está aprobado, con excepción de:
 - a. Mueble de Ekos
 - b. Fachada
 - c. Cortina de botellas, estos muebles deben ser recotizados y evaluar si se puede bajar el presupuesto.
3. Maricel enviará a Gustavo planos ejecutivos Contract, informando que de haber algún cambio a estos, habrá consecuencias en plazos y probablemente en costos.
4. Carolina solicita pintar el piso de la cocina con pintura epóxica blanco.
5. Se informa a Carolina que existió un cambio en el mueble alto de la escalera, ya que en plano enviado por epigram creció. Esto generara un adicional, pero el mueble ya se envió a fabricar con los cambios.
6. Se informa a Natura que existe un mueble que esta en el presupuesto y ahora ya no está en el proyecto. Por tanto se restará.
7. Se hace entrega a Carolina de un legajo de planos ejecutivos.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.