

ACTA DE RECEPCION FINAL

CLIENTE	Fundacion Inria Chile
OBRA	Fundación Inria
UBICACIÓN	Avda. Apoquindo 2877 Piso 12, Las Condes.
CONTRATISTA	Contract Chile S.A.
RUBRO	Obra
FECHA	12 de Julio de 2013

En Santiago, a 12 de Julio de 2013, se reúnen el Sr. Tomás Barros en representación de **FUNDACION INRIA CHILE** y el Sr Claudio Jara en representación de **Contract Chile S.A.**, con el objeto de efectuar la **Recepción Final** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes.

Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas.

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto de la presente acta.



Tomas Barros
FUNDACION INRIA CHILE



Claudio Jara
CONTRACT CHILE S.A.

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente FUNDACION INRIA CHILE
Obra PISO 12
Superficie (M2) 700

Inicio
Término
Plazo

18-03-2013
05-05-2013
107 DIAS

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Item	Descripción	V.B
3. Final	12-07-13	6. Cocina/ kitchenette	Pilar	8. Otro	1	Realizar en profundidad aseo detrás de pilar	✓
3. Final	12-07-13	6. Cocina/ kitchenette	Mueble Cocina	7. Muebles	2	Reenchapar zocalo para que llegue a piso	✓
3. Final	12-07-13	6. Cocina/ kitchenette	Barra	7. Muebles	3	Faltan tapas en estructura de soporte	✓
3. Final	12-07-13	6. Cocina/ kitchenette	Extractor	6. Instalaciones	4	Limpiar rejilla sobre lavamanos	✓
3. Final	12-07-13	6. Cocina/ kitchenette	Barra	7. Muebles	5	Limpiar de pegamento bajada de granito y unines en vertices	✓
3. Final	12-07-13	6. Cocina/ kitchenette	Guardapolvo	8. Otro	6	reenchapar retorno de guardapolvo que va hacia el lavaplatos	✓
3. Final	12-07-13	6. Cocina/ kitchenette	Mueble apoyo	6. Instalaciones	7	Dejar enchufe para refrigerador	ADICIONAL
3. Final	12-07-13	6. Cocina/ kitchenette	PuertaAcceso	2. Marcos y Puertas	8	Falta tope en puerta protex costado kitchenette	✓
3. Final	12-07-13	5. Baños	Desague Ducha	6. Instalaciones	9	Habilitar desague e instalar embellecedor	✓
3. Final	12-07-13	5. Baños	Porcelanato interior ducha	7. Muebles	10	Fraguar interior de ducha donde se produce desnivel	✓
3. Final	12-07-13	3. Open Plan	Viga Cielo	5. Pinturas	11	Reparar viga de termino de cielo americano	✓
3. Final	12-07-13	3. Open Plan	Cenefa de Aluminio	8. Otro	12	desplazar cenefa de aluminio de cortina para que ésta no tope.	✓
3. Final	12-07-13	3. Open Plan	Tablero Electrico	6. Instalaciones	13	Falta rotulacion en tablero electrico	✓
3. Final	12-07-13	3. Open Plan	Cielo americano	7. Muebles	14	Ajustar palmeta de cielo en salita a la salida del servidor	✓
3. Final	12-07-13	10. Sala Datos/ Servidor	Equipo Clima	6. Instalaciones	15	Revisar equipo de clima que se encuentra dentro del servidor ya que genera ruido	✓

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Andrés Jara

Cliente

3. Final	12-07-13	3. Open Plan	Luminaria	6. Instalaciones	16	Luminaria PL quemada	✓
3. Final	12-07-13	10. Sala Datos/ Servidor	Pintura	5. Pinturas	17	Falta repasar pintura bajo canela legrand	✓
3. Final	12-07-13	10. Sala Datos/ Servidor	Servidor	6. Instalaciones	18	Reestructurar puntos dentro de los servidores según lo indicado en libro de obra	✓
3. Final	12-07-13	10. Sala Datos/ Servidor	Alfombra	6. Instalaciones	19	Reparar palmeta suelta de alfombra que se encuentra a la salida del servidor (en salita)	✓
3. Final	12-07-13	4. Sala Reuniones	Cielo americano	8. Otro	20	Cambiar y ajustar palmetas sucias y descuadradas	✓
3. Final	12-07-13	4. Sala Reuniones	Puerta doble	3. Cristales	21	Instalar tope de puerta y reparar picaporte	✓
3. Final	12-07-13	4. Sala Reuniones	Caja Batic	6. Instalaciones	22	Cambiar a hembra punto HDMI	✓
3. Final	12-07-13	4. Sala Reuniones	Cielo americano	7. Muebles	23	Cambiar Palmetas Sucias	✓
3. Final	12-07-13	2. Privado	Cielo americano	8. Otro	24	Cambiar palmeta picada en oficina con puerta en diagonal frente a recepción	✓
3. Final	12-07-13	1. Recepción	Pavimento	8. Otro	25	Cambiar 2 palmetas de porcelanatos que se encuentran ralladas en area de estar	✓
3. Final	12-07-13	1. Recepción	Guardapolvo	8. Otro	26	Falta guardapolvo de porcelanato en palillaje	✓
3. Final	12-07-13	1. Recepción	Closet	7. Muebles	27	Falta aseo en interior de closet frente a recepción	✓
3. Final	12-07-13	1. Recepción	Luminaria PL	6. Instalaciones	28	Arreglar luminaria caída en area de closet y baño visita	✓
3. Final	12-07-13	1. Recepción	Cielo	5. Pinturas	29	Reparar falso de cielo (esquina) trisado	✓
3. Final	12-07-13	1. Recepción	Luminaria PL	6. Instalaciones	30	Foco PL quemado	✓
3. Final	12-07-13	4. Sala Reuniones	Pavimento	8. Otro	31	Cambiar palmetas de piso flotante ralladas y abolladas	✓
3. Final	12-07-13	0. General	Cable HDMI	6. Instalaciones	32	todos los puntos HDMI deben sere hembras	✓
3. Final	12-07-13	1. Recepción	Mueble Recepción CSIRO	7. Muebles	33	Reparar piquete en mobiliario	✓
3. Final	12-07-13	1. Recepción	Palillaje	5. Pinturas	34	Repasar pintura de cielo en palillaje y alrededor de la camara de seguridad	✓
3. Final	12-07-13	1. Recepción	Boton Destrabadador	6. Instalaciones	35	Instalar boton destrabadador en cada recepción	✓

Coordinadora Comercial


Director de Obras


Caudlio Jore

Cliente

3. Final	12-07-13	2. Privado	Guardapolvo	7. Muebles	36	Falta guardapolvo detrás de mueble en privado frente a recepcion CSIRO	✓
3. Final	12-07-13	0. General	Manillas Puertas	2. Marcos y Puertas	37	Revisar que manillas de puertas queden todas para el mismo lado	✓
3. Final	12-07-13	2. Privado	Pavimento	8. Otro	38	Palmeta de alfombra suelta en privado frente a recepcion de CSIRO	✓
3. Final	12-07-13	3. Open Plan	Foco PL	6. Instalaciones	39	Revisar foco en pasillo de baños CSIRO	✓
3. Final	12-07-13	3. Open Plan	Foco PL	6. Instalaciones	40	Agregar un foco PL	ADICIONAL
3. Final	12-07-13	6. Cocina/ kitchenette	Pavimento	8. Otro	41	Cambiar palmeta de alfombra en acceso de kitchenette de CSIRO	✓
3. Final	12-07-13	6. Cocina/ kitchenette	Cielo americano	7. Muebles	42	Cambiar palmeta de cielo sucia	✓
3. Final	12-07-13	6. Cocina/ kitchenette	Mueble colgante	7. Muebles	43	Cambiar puerta picada de mueble colgante de kitchenette de CSIRO	✓
3. Final	12-07-13	3. Open Plan	Vertebra Mobiliario	6. Instalaciones	44	Ajustar vertebra a piso	✓
3. Final	12-07-13	6. Cocina/ kitchenette	Bajada Canaleta Legrand	6. Instalaciones	45	Instalar punto de enchufe a través de una bajada con canaleta legrand por pilar en salita de kitchenette de INRIA	ADICIONAL


Coordinadora Comercial


Director de Obras


Cliente