

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	5. Recepción
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18-01-2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07-06-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°27	Reunión de avance de obra
Fecha	01-07-2013	Hora Inicio: Hora Término:
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Daniela Torres, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones electricas	privados	Luminaria	Queda pendinete aun de la etapa 2, el cambio de 1 luminaria, la cual tiene tiempo estimado de 10 dias
Proyecto	Pavimentos	acceso/ recepción	Pletina cubrejunta	Se encuentra pendiente de instalacion pletina en puerta de acceso de etapa 3, la cual se instalara el 03/07 en la noche
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Mueble Recepcion	Se recepcionan dimensiones de mueble de recepcion con un largo total exterior de 3,15 mts. El mueble de guardado tras la recepcion tambien quedara con esta medida exterior (3,15 mts)

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	privados	Luminaria	F. Hormazabal	Falta cambio de luminaria en etapa 2	10-07-2013
Pavimentos	acceso/ recepción	Pletina cubrejunta	F. Hormazabal	Falta instalacion de pletina de cubrejunta	03-07-2013

Próxima reunión

Fecha	08-07-2013	Desde:	18:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.