

ACTA DE RECEPCION FINAL

CLIENTE	INDENOR
OBRA	OFICINAS COMERCIALES Y SHOWROOM
UBICACIÓN	VITACURA 3565
CONTRATISTA	CONTRACT CHILE
RUBRO	Obra Llave en mano
FECHA	29-07-13


En Santiago, a los veinte y nueve días del mes de julio de 2013, se reúnen la Sra. Connie Bennison en representación de **INDENOR** y la Arq. Ignacia Barros en representación de **CONTRACT CHILE**, con el objeto de efectuar la **Recepción Final** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes.

Por intermedio de la presente, el cliente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas.

Se adjunta un listado de terminaciones pendientes, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.

NOTA:

SE INFORMA QUE LA ATRIBUCIÓN DEL DÍO 1
ESTÁ PENDIENTE DE EJECUCIÓN. PROCESO
SUJETO A TRANSFERENCIA MUNICIPAL.
TRABAJO INCLUIDO DENTRO DE PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE.


Connie Bennison

Por INDENOR


Arq. Ignacia Barros

Por CONTRACT CHILE

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	INDENOR	Inicio	23-04-2013	Coordinadora Comercial	Ignacia Barros
Obra	Vitacura 3565	Término	18-07-2013	Arquitecto Proyectista	Mariano Moreno
Superficie (M2)	250mt	Plazo	75 DIAS	Director de Obra	Sergio Ubilla - Made Hidalgo

2. DETALLE PENDIENTES

1	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2	3. Final	29-07-13	3. Open Plan	cielo	5. Pinturas	Retocar cielo area de ventas y coffee	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13	
3	3. Final	29-07-13	0. General	Pasillos baños	5. Pinturas	Retocar pintura en muro negro area filtracion	1. Pendiente	pendiente		DDOO	07-08-13	
4	3. Final	29-07-13	0. General	Pasillos baños	4. Revestimientos	Cambiar sellos a color negro	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13	
5	3. Final	29-07-13	4. Sala Reuniones	cenefa	5. Pinturas	Pintar cenefa con esmalte	1. Pendiente	pendiente		DDOO	07-08-13	
6	3. Final	29-07-13	4. Sala Reuniones	instalaciones	6. Instalaciones	Rellenar con espuma ducto	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13	
7	3. Final	29-07-13	0. General	piso -1	4. Revestimientos	Cotizar bastidor tela cielo piso -1	1. Pendiente	P		DDOO	07-08-13	
8	3. Final	29-07-13	3. Open Plan	Muro divisorio piso 1	6. Instalaciones	Cambiar tapa de ventilacion y electrica	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13	
9	3. Final	29-07-13	3. Open Plan	pto electrico piso 1	6. Instalaciones	Revisar planos electrico por punto de caja de luz muro piso -1	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13	
10	3. Final	29-07-13	2. Privado	film	4. Revestimientos	Cotizar film privado Sra. Connie	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13	
11	3. Final	29-07-13	3. Open Plan	piso -1	7. Muebles	Revisar puerta de mueble print area open plan	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13	
12	3. Final	29-07-13	2. Privado	contabilidad	7. Muebles	Cotizar perforacion mueble area contabilidad	1. Pendiente	P		DDOO	07-08-13	

Coordinadora Comercial

Director de Obras

14	3. Final	29-07-13	5. Baños			2. Marcos y Puertas	Retirar puertas baño para cambio de chapas	1. Pendiente	P		DDOO	07-08-13
15	3. Final	29-07-13	2. Privado	contabilidad		7. Muebles	Falta llave en puerta de mueble.	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13
16	3. Final	29-07-13	3. Open Plan	ventas		4. Revestimientos	Cotizar perfil area ventas costado cristal	1. Pendiente	P		DDOO	07-08-13
17	3. Final	29-07-13	0. General	gral		8. Otro	Enviar dato proveedor cortina metalica. Ferrocorp	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13
18	2. Provisoria	18-07-13	0. General	Frague		1. Obras Civiles	Retocar frague de pavimento de piso 1	1. Pendiente	✓		DDOO	28-07-13
19	2. Provisoria	18-07-13	1. Recepción	muro area de mueble de recepcion		5. Pinturas	Repasar pintura en muro area mueble de TDA	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13
20	2. Provisoria	18-07-13	1. Recepción	muro area de mueble de recepcion		5. Pinturas	Repasar sellos y remate de muebles de TDA	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13
21	2. Provisoria	18-07-13	0. General	limpieza luminaria		8. Otro	Desmanchar luminaria colgante AUSUAL AERIAL	1. Pendiente	P		DDOO	07-08-13
22	2. Provisoria	18-07-13	5. Baños	Pintura marco y puerta		5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura en marco y puerta de baño.	1. Pendiente	P		DDOO	07-08-13
23	2. Provisoria	18-07-13	5. Baños	Baño visita		8. Otro	Poner perfil en junta de espejo con muro. combinar.	1. Pendiente	P		DDOO	07-08-13
24	2. Provisoria	18-07-13	5. Baños	wc baño visita		6. Instalaciones	Reparar boton pulsador de descarga en wc	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13
25	2. Provisoria	20-07-13	3. Open Plan	area ventas		7. Muebles	Cambiar puerta superior derecha en mueble alto area ventas.	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13
26	2. Provisoria	21-07-13	3. Open Plan	cielo superior area escalera		8. Otro	Reubicar luminaria, correr foco entre sala de reunion y ducto de clima. Ubicar foco de manera equidistante las 3 unidades.	1. Pendiente	✓		DDOO	07-08-13
27	2. Provisoria	26-07-13	3. Open Plan	piso -1		3. Cristales	Pantallas divisorias, inc pieza de ajuste.	1. Pendiente	P		DDOO	07-08-13

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

#	Fecha	Item	2. Privado	piso -1	3. Cristales	Desmanchar sello cristales privado Milko	1. Pendiente		DDOO	07-08-13
29	2. Provisoria	31-07-13	4. Sala Reuniones	sala informal piso -1	3. Cristales	Desmanchar sello cristales	1. Pendiente	P	DDOO	07-08-13
30	2. Provisoria	06-08-13	5. Baños	piso -1	8. Otro	Cotizar placas de señalética baños	1. Pendiente	caphe	DDOO	07-08-13
31	2. Provisoria	07-08-13	11 Otras	piso -1 caja fuerte	8. Otro	Poner tope en caja fuerte	1. Pendiente	polo	DDOO	07-08-13
32	2. Provisoria	08-08-13	12 Otras	piso -1 caja fuerte	2. Marcos y Puertas	Mejorar terminacion de puerta y marcos	1. Pendiente	✓	DDOO	07-08-13
33	2. Provisoria	13-08-13	3. Open Plan	area ventas	3. Cristales	Desmanchar sello cristal	1. Pendiente	P	DDOO	07-08-13

REPARAR LINEA
BUNCO INTERIOR.

AMISTAR CUE
INTERIOR BAÑO M.

PINTAR CUBO
AREA ALGUNO.

TERMINACION
CUBO INTERIOR.

REPARAR MUEBLE
REPARAR SILLA.

[Signature]

Coordinadora Comercial

Director de Obras

[Signature]

Cliente