

Antecedentes de la obra

Cliente	HONDA	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	- Honda 1	Inicio Obra:	01-08-2013
Ubicación :	P 5 - Ciudad Empresarial	Entrega Provisoria:	06-11-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 5	Reunión comercial	
Fecha	29-07-2013	Hora Inicio:	12:00 Hora Término: 13:00
Lugar:	Contract Chile		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	sala datos/ servidor	SERVER	- El cliente solicita que se entregue la sala de server al día 70 de iniciada la obra. El espacio en sí. - Los Racks provistos por HONDA, deberán entregarse al día 60 de iniciada la obra.
Proyecto	General	open plan	ÁREA IT	Puestos de IT: 10 puestos operativos deben estar mudados al día 91 de iniciada la obra + 2 Jefes con puestos nuevos.
Proyecto	Instalaciones eléctricas	General	TABLEROS	Se acuerda instalar un tablero dentro del Server (con acceso restringido) y otro tablero para la iluminación por fuera.
Proyecto	General	open plan	PUESTOS DE TRABAJO	- Agregar un puesto más en el área de IT. - Restar un puesto en el área de SERVICES.
Proceso	General	General	ÁREA CONTABLE	El área Contable deberá mudarse a mediados de mes, por el tipo de trabajo que realizan. Nunca ni a principio ni a fin de mes.
Proyecto	General	General	ETAPAS	Se acuerdan 3 etapas de mudanza. Se adjunta a la siguiente minuta el correspondiente plano de etapas.
Proceso	General	General	REUNIÓN EN OBRA	Se pactan las reuniones en obra, todos los MIÉRCOLES 15 HS.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Equipos complementarios	sala datos/ servidor	RACKS	HONDA	Enviar las EE TT de los equipos de racks que se instalarán.	23-08-2013

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.