

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Bice Vida/ Deloitte
Reunión: Reunion N°8_Obra Reunión de avance de obra
Fecha: 03-10-2013 Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 16:30
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Cristian Alvarado, Daniela Torres, Fernando Oses

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Sensores Humo	Contract se compromete a entregar el lunes 7 de octubre los planos con las direcciones de cada uno de los sensores
Revision Yesos	Se realizara una revisiion de los yesos con ITO el lunes 7 de octubre
Revision Vacios Clima	Contract confirmara a ITO para coordinar visita de Mellafe a revisar los vacíos
Mejoras Baños	Ito solicita ver alguna solucion de mejora en cuanto a la contencion de los malos olores en los baños
PE + RF	Se le solicita al ITO la entrega digitalizada del Permiso de edificación y recepcion final del edificio.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Plano Ubicación sensores	C.Alvarado	Enviar plano con ubicación de sensores	07-10-2013
Copia PE+RF	ITO	Enviar digitalizado PE+RF	07-10-2013

Próxima reunión

Fecha: 10-10-2013 Desde: 15:30 Hasta: 16:30
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.