

FECHA 02/09/13

LUGAR Acassuso 3780

CLIENTE Parexel

OBRA Parexel Urquiza

Parexel
Contract
Contract

Diego.nasiff@parexel.com
ecaamano@contract.com.ar
rchalcovich@contract.com.ar

Diego Nasiff
Erika Caamaño
Romina Chalcovich

La presente minuta refleja el estado de la obra finalizada al 29/08/13 y los pendientes adicionales a ejecutar.

Piso 2:

1. Phone booth: desmontar mueble de pared.
2. Sala reunión 6 personas izquierda: Colocar tapa a cerradura y corregir la pintura.
3. Sala reunión 6 personas derecha: Verificar la mesa para ver si esta bien colocada la caja de piso.
Colocar cierrapuertas que esta suelto.
4. Privado frente: Colocar escritorio enviado de piso 3 (sistemas)

Piso 3:

1. Privado sistemas: Desmontar mueble y trasladarlo al piso 2.
2. Pasillo: Realiza cerramiento de sobre puerta de vidrio.
3. Coffee: Color en el vinilo las tiras azules que faltan.
4. Sala reuniones: Correr caja de piso.
5. Privado frente: realizar la limpieza de los paneles y del escritorio en general.

Piso 4:

1. Sala reuniones: colocar tapacantos en panel.
2. Privado: colocar tapa de cielorraso.
3. Sala reuniones: girar los paneles para modificar el ingreso.
4. Privado frente: modificar la posición de puesto al centro de la oficina.

Planta baja:

1. Toma de agua
2. Toma para la TV
3. Tapar hueco en el piso
4. Poner tapa rectangular en piso
5. Poner tapa en cielorraso.
6. Pantalla de vidrio: Colocar vinilo en toda la totalidad y que sea más denso.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

