

12-06-2013

Redactada por: Damián Benedetti

FECHA 12-06-2013

LUGAR Deutsche Bank

CLIENTE Deutsche Bank

OBRA Edificio Republica Piso 13

Empresa

Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Quick-Tec
Contract
Contract

Email

ariel.barrios@db.com
diego.aschauer@db.com
marcelo.dandois@speedy.com.ar
gcodesido@quick-tec.com.ar
xdurso@contract.com.ar
dbenedetti@contract.com.ar

Integrantes

Ariel Barrios
Diego Aschauer
Marcelo Dandois
Guillermo Codesido
Ximena Durso
Damián Benedetti

TEMARIO:

- 1- Contract reevaluara el proyecto de cielorraso de la Sala de reunión de gerentes respetando estructura principal del cielorraso.
- 2- Marcelo Dandois informa que el contratista del aire acondicionado terminará los trabajos más importantes de cielorraso el día 17-06-13.
- 3- Deutsche Bank se compromete a hablar con Rodolfo Fortunato de IRSA para poder terminar de contactar trabajos de detección y extinción de incendio con la firma Detcon (G4S) y la posibilidad de que trabaje otro contratista para realizar estos trabajos.
- 4- Marcelo Dandois confirma la entrega de Interieur Forma para el 27-06-13 o 28-06-13 tanto la puerta del coffee como la tabiquería y puerta del Control Center.
- 5- Deutsche Bank aprueba el cambio de lámparas led en artefactos nuevos.

- 6- Deutsche Bank revisará documentación de la realización de la estructura de las escaleras realizadas anteriormente para poder facilitar el cálculo y la documentación para el cierre de la escalera existente que calcula y ejecuta Contract.
- 7- Deutsche Bank solicita el cambio de picaporte (aprovechando el cambio de color) de las puertas F60 por manija balancín cromada en vez del pomo color negro ya instalada.
- 8- El Deutsche Bank da por aprobado el Presupuesto N° 1688/ Versión N° 1/ Anexo N° 2/ Versión Anexo N° 1, correspondiente a desmonte de cañerías fan-coil, el agregado de doble placa en tabique simple placa roca de yeso en Etapa 2 y al agregado de una placa del sobre tabique del coffee.
- 9- Las opciones de percheros presentadas no fueron aprobadas por el Deutsche Bank.
- 10- El Deutsche Bank ve la posibilidad de que no estén incluidos las cajas porta toma para los muebles de Colección y se reverá la posibilidad de que si es así, comprarlas o llegar a una solución con ductos marca Zoloda provistos y colocados por Guillermo Codesido.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

