

FECHA 17-07-2013

LUGAR Deutsche Bank

CLIENTE Deutsche Bank

OBRA Edificio Republica Piso 13

Empresa	Email	Integrantes
Deutsche Bank	ariel.barrios@db.com	Ariel Barrios
Deutsche Bank	diego.aschauer@db.com	Diego Aschauer
Deutsche Bank	marcelo.dandois@speedy.com.ar	Marcelo Dandois
Quick-Tec	gcodesido@quick-tec.com.ar	Guillermo Codesido
Contract	mgette@contract.com.ar	Marcos Gette
Contract	mbaridon@contract.com.ar	Mauricio Baridon
Contract	dbenedetti@contract.com.ar	Damián Benedetti
Asist - Clima	jorgeobiglio@yahoo.com.ar	Jorge Obiglio
Asist - Clima	ruben.gustavocid@gmail.com	Rubén Cid

TEMARIO:

- 1- Contract pedirá permiso a la administración del edificio para realizar trabajos con amoladora y oxicorte para el desmonte de la escalera, por otra parte Deutsche Bank realizará la desconexión del FM 200. Esto se realizará el 20-07-013.
- 2- Deutsche Bank consultará a IRSA si se pueden efectuar huecos en el núcleo de hormigón para que Asist Clima tome el aire exterior.
- 3- Quick – Tec plantea que terminarán con el cableado de tensión y utp para el 17 y 18-07-13 con pendientes de alimentación a A-A.
- 4- Quick – Tec necesitará que Contract realice un pase en muebles de guardado para pasar cañerías de vinculación del sector Bouchard.
- 5- Asist Clima y Contract replantearan las cajas VAV sobre recepción para ver donde podrán ser reubicadas.

- 6- Contract plantea realizar huecos en losa para desagües de baños nuevos. Solicita que Deutsche Bank realice el permiso formal a la empresa Apache para realizar los trabajos pertinentes en sus oficinas.

17-07-2013

Redactada por: Damián Benedetti

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

